



GMINA DRAWSKO POMORSKIE



INWESTYCJE W LATACH 2019-2023

Pozyskane środki zewnętrzne

na działania inwestycyjne i inne działania

85 299 179, 02 zł

***KOSZTY INWESTYCJI, ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH, INWESTYCJI
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO,
REMONTÓW I PROJEKTÓW W LATACH
2019 – 2023***

81 910 729, 12 zł

2019 rok

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH, INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO, REMONTÓW I PROJEKTÓW W ROKU 2019:

12 510 432,06 zł

Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap



Roboty rozpoczęto 24 kwietnia 2019r. i zakończono w 22 sierpnia 2019r.

Wartość umowna robót budowlanych: 597.589,21 zł

Wartość umowna nadzoru inwestorskiego: 6.642,00 zł

Całkowity koszt: 618 991,21 zł

Zakres:

ul. Karpacka: nawierzchnia jezdni z kostki prefabrykowanej gr. 8 cm (344,0 m²), nawierzchnia chodnika (157,5 m²) wraz ze zjazdami na posesje (24,0 m²) oraz wybudowano kanalizację deszczową;

a) ul. Świętokrzyska: nawierzchnia jezdni z kostki prefabrykowanej gr. 8 cm (1.046,0 m²), nawierzchnia chodnika (403,0 m²) raz z zjazdami na posesje (204,0 m²) oraz wybudowano kanalizację deszczową;

b) zlecono wykonanie projektu ul. Izerskiej

Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych



Protokół przekazania placu budowy z dnia 15.04.2019r.

Protokół odbioru inwestycji z dnia 24.05.2019r.

Koszt: 388 889,85 zł

Zakres:

Nawierzchnia z masy bitumicznej o pow. 898 m² , oporniki drogowe betonowe o wym. 12x25 wtopione o dł. 425 m, krawężniki betonowe najazdowe 12x22 o dł. 37 m, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 187,30 m², chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 72m², znaki drogowe na słupkach stalowych 7 szt. (A-7, A-10, B-43, G-1a, G-1b, G-1c)

Budowa drogi gminnej w m. Konotop

Roboty rozpoczęto 29 października 2019r. i zakończono w 29 listopada 2019r.

Wartość umowna robót budowlanych: 455.023,51 zł (zadanie w 50% współfinansowane przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo)

Całkowity koszt: 470.375,51 zł

Zakres:

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię jezdni na odc. 536,27 mb o szerokości 3,5m – 6,0 m z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa kamiennego, łamanego (pow. 3.077,94 m²) oraz zjazdu na posesje z kostki betonowej prefabrykowanej, gr. 8cm, na podbudowie z betonu (135,55 m²)

Budowa zjazdu publicznego z ul. Złocienieckiej na dz. gminną 325/6

Zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.11.2019r.

Całkowity koszt: 260 323,77 zł

Zakres:

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię bitumiczną zjazdu i drogi dojazdowej do działek nr 325/6 i 325/5 na łącznym odc. 108,0 mb.

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego -Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul. Gierymskiego.

Roboty rozpoczęto 30 września 2019r. i zakończono 26 listopada 2019r.

Całkowity koszt: 500 707,06 zł

Zakres:

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię parkingu na 49 miejsc wraz z drogą manewrową z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego (1.505,50 m²) oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (415,0 m²).



Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego- Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap

Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja inwestycji w roku 2020.

Plac budowy przekazano w dniu 09 grudnia 2019 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 31 sierpnia 2020r.

Wartość umowna robót budowlanych: 2.343.004,57.

Wartość umowna nadzoru inwestorskiego: 10.947,00 zł.

Całkowity koszt: 2.353.951,57 zł

Zakres:

Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Dróg Samorządowych. W ramach zadania w ul. Witkiewicza zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodników, wybudowane miejsca postojowe; przebudowane oświetlenie drogowe oraz wybudowana kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym.

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - etap II

Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja inwestycji w roku 2020.

Plac budowy przekazano w dniu 09 grudnia 2019 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 29 maja 2020r.

Wartość umowna robót budowlanych: 1.373.650,86 zł.

Wartość umowna nadzoru inwestorskiego: 13.776,00 zł.

Całkowity koszt: 1.387.426,86 zł

Zakres:

Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Dróg Samorządowych. W ramach zadania zostaną przebudowane istniejące nawierzchnie jezdni i chodników w ul. Mickiewicza (odc. z płyt drogowych żelbetowych) oraz wybudowana nawierzchnia jezdni przed blokiem 10A, wybudowane miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa i przebudowane oświetlenie drogowe (kontynuacja pierwszego etapu)



Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul. Łąkowej

Roboty rozpoczęto w sierpniu i zakończono 30 września 2019r.

Całkowity koszt : 14.852,40 zł.

Zakres:

W ramach zadania została wymieniona przegniata konstrukcja drewniana pokładu: wbudowano nowe podłużnice z drewna modrzewiowego klasy I na dźwigarach stalowych oraz nowy, pojedynczy pokład z bali modrzewiowych, sezonowanych, na powierzchni 21,60 m². Oczyszczono konstrukcję stalową wraz z balustradami i pomalowano farbami do gruntowania epoksydowymi.

Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagózd

Roboty rozpoczęto w lipcu 2019. Termin wykonania do 30 września 2020 roku.

Koszt w roku 2019: 100 000,00 zł ,

Całkowity planowany koszt wykonania zadania: 700 000,00 zł

Zakres:

Powierzchnia użytkowa budynku: 155,46 m²

Powierzchnia zabudowy: 193,68 m²

Kubatura budynku: 893,50 m³

Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Podpisanie umowy 10.07.2019r.

Protokół odbioru z dnia 31.08.2019r.

Koszt: 39 397,00 zł

Zakres:

Kamera DS-2CD4A26FWD-IZS/P-iris wraz z osprzętem (budynek przy ul. Pocztowej 5).

Kamera DS-2CD2085FWD-I wraz z osprzętem (budynek przy ul. Pocztowej 5).

Kamera IP DS2DF6223-AEL wraz z osprzętem (budynek przy ul. Mickiewicza 4A).

Kamera DS-2Cd264G1-IZS wraz z osprzętem (budynek przy ul. Gierymskiego 1).

Kamera HD-TVI DS-2CE19H8T-AIT3ZF wraz z osprzętem (budynek przy ul. Kilińskiego 4).

Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP nr 1 w Drawsku Pomorskie

Roboty rozpoczęto w czerwcu. Zakończono w sierpniu.

Wartość umowna robót budowlanych: 331 279,31 zł

Wartość umowna projektu: 8 799,99 zł

Kosztorys: 3 997,50 zł

Całkowity koszt: 344 076,80 zł

Zakres:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej, wykonanie ubikacji na parterze i I piętrze, remont klas 201A i 202A o powierzchni ok. 65 m² i klasy o powierzchni ok. 45 m².

Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2

Roboty rozpoczęto w czerwcu. Zakończono w sierpniu.

Koszt: 85 376,71 zł

Zakres:

Prace remontowe w klasach 29, 32, 33 i 34. Malowanie, nowe drzwi, wymiana wykładziny w jednej sali, nowe gniazdka i lampy itp. Powierzchnia jednej klasy ok. 55 m².

Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętnie

Roboty rozpoczęto w maju. Zakończono w sierpniu.

Koszt: 41 453,19 zł

Zakres:

Remont łazienki na parterze oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego z korytarza na I piętrze.

Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,B,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim i w Przedszkolu przy ul. Obrońców Westerplatte.

Roboty rozpoczęto w lipcu 2019 r. Zakończono w sierpniu 2019 r

Koszt (SP nr 1): 12 000,00 zł, Koszt (Przedszkole): 5 000,00 zł.

Całkowity koszt: 17 000,00 zł

Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte.

Protokół przekazania placu budowy z dnia 12.07.2019r.

Protokół odbioru inwestycji z dnia 26.08.2019r.

Koszt: 69 958,54 zł

Zakres:

W ramach przeprowadzonej przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte wykonanej z płyt żelbetowych ażurowych typu „JOMB” na nawierzchnię kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej w ilości 358,050 m², ograniczonej obrzeżami betonowymi szarymi o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej w ilości 78,7 mb oraz regulacją pionową studzienek dla włączników kanałowych w ilości 2 sztuk.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska.

Rozpoczęto 30.01.2018 r., Zakończono 12.11.2019 r.

Koszt: 1 390 281,30 zł

Zakres:

W ramach zadania wykonano

- a) kanalizację grawitacyjną PVC200 – 1 612,45m,
- b) wodociąg PE160 – 278,62 mb, PE125 628,81 mb, PE110 – 688,49 mb, PE90 – 16,45mb, PE63 – 69,00mb
- c) Odgałęzienia do granic posesji PE32 – 242,94 mb
- d) Hydranty nadziemne DN80 – 8szt.
- e) Studnie betonowe DN1000 – 15 szt, studnie DN400 – 39 szt., Studnie DN315 – 27 szt.

Przebudowa sieci deszczowej przy ul. Słonecznej (przez teren Zakładu Al-Samera)

Roboty rozpoczęto 4.11.2019r. Termin wykonania do dnia 15 maja 2020 r.

Koszt: 138.961,66 zł

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej

Roboty rozpoczęto w lipcu. Zakończono we wrześniu.

Całkowity koszt: 245 675,51 zł

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 220 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 305 mb. wraz z pompownią.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji do budynków o numerach: 58,59,60 w Suliszewie

Roboty rozpoczęto w lipcu 2019 r. Zakończono we wrześniu 2019 r.

Całkowity koszt: 500 230,16 zł

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 740 mb (ok. 74 mb w strefie zamkniętej) i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 620 mb (ok. 73 mb w strefie zamkniętej) wraz z przepompownią ścieków.

Budowa sieci wodociągowej Dołgie – Przytoń + projekt

Projekt zakończono we wrześniu 2019r. Roboty rozpoczęto w październiku 2019r. Zakończono w grudniu 2019 r.

Całkowity koszt: 273 798,00 zł

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 2 325 mb wraz z dwoma przyłączami.

Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Fałata (3 szt.)

Zakończono 30.08.2019 r

Koszt: 18.450,00 zł

Zakres:

W ramach zadania zamontowane zostały trzy słupy metalowe, ocynkowane o wysokości 5,5 m na fundamentach betonowych, trzy oprawy uliczne LED o mocy 20W, trzy panele fotowoltaiczne o mocy 285 W każdy i trzy akumulatory żelowe 150A umieszczone w hermetycznych skrzyniach.

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A

Roboty rozpoczęto w lipcu, zakończono we wrześniu 2019 r.

Koszt: 71 341,65 zł

Zakres:

Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości ok. 435 mb oraz 12 słupów oświetleniowych o wysokości 9 m.

Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej - II etap

Koszt: 34 035,73 zł.

Zakres:

II etap budowy oświetlenia drogowego przy ul. Łąkowej obejmował wykonanie kablowej linii oświetleniowej YAKXS 4x25mm² o długości 175 mb, , ułożeniu kabla YAKXS 4x35 mm² o długości 46 mb., montażu pięciu słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokości 9,0 m z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami SGS-101/70W.

Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dołgie na olejowe - projekt i wykonanie

Protokół przekazania placu budowy z dnia 09.10.2019r.

Protokół odbioru inwestycji z dnia 29.11.2019r.

Całkowity koszt: 71 185,38 zł

Zakres:

Kocioł wyposażony w palnik olejowy z regulatorem pogodowym o mocy znamionowej do 25 kW , przeponowe naczynie zbiorcze, zawór bezpieczeństwa, przewód spalinowo - powietrzny wyprowadzony ponad dach kotłowni 80/125, zbiornik na olej opałowy 750 l z wlewem zamontowanym na ścianie budynku wraz ze skrzynką hydrantową, wymurowanie ściany oddzielającej magazyn oleju o odporności ogniowej EI60,

pomalowanie ścian, wymiana drzwi do kotłowni o odporności ogniowej EI30, grzejniki stalowe dwupłytkowe z zaworami o zasilaniu dolnym - 8 szt., instalacja c.o. z rur miedzianych śr. 15 mm-34,8 mb., instalacja c.o. z rur miedzianych śr. 18 mm-27,38 mb., instalacja c.o. z rur miedzianych śr. 22 mm 1,8 mb.

Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku

Roboty rozpoczęto w październiku 2018 roku. Zakończono w kwietniu 2019 roku. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” w wysokości 166.153,00

Koszt: 364 998,81 zł

Zakres:

Powierzchnia zabudowy 195,40 m², powierzchnia użytkowa 149,80 m², kubatura 1 092,75 m³.

Budowa trybuny czterzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie (w ramach budżetu obywatelskiego)

Rozpoczęcie: 12.08.2019 r., Zakończenie 30.09.2019r.

Koszt całkowity: 84 580,50 zł

Zakres:

Trybuna 4 rzędowa mieszcząca 156 osób siedzących, prefabrykowana ze stali ocynkowanej ogniowo, z siedzeniami plastikowymi w kolorze żółtym oraz zielonym

Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Drawsko Pomorskie – Nętno, Zagórki i Oleszno

Roboty wykonano w grudniu.

Koszt: 80 774,10 zł

Zakres:

Nętno – dwa urządzenia zabawowe. Zagórki – dwa urządzenia zabawowe i ogrodzenie. Oleszno – sześć urządzeń, ławka i ogrodzenie.

Przebudowa nawierzchni podwórka gminnego przy ul. Słowiańskiej 4

Roboty rozpoczęto 02.10.2019r. i zakończono w 26.11.2019r.

Koszt: 20 000,00 zł.

Zakres:

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z płyt jomb pochodzących z rozbiórki (158,85 m²) oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki (40,00m²).

Budowa nawierzchni podwórka przy ul. Sikorskiego 32-34, dz. nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)

Roboty rozpoczęto 23 maja 2019r. i zakończono w 10 lipca 2019r.

Wartość umowna robót budowlanych: 37 000,00 zł.

Zakres:

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię chodnika z kostki prefabrykowanej gr. 8 cm (stanowiącej własność gminy – pochodzącej z rozbiórki), na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej bez dylatacji (3,45 m²), nawierzchnię podwórka z płyt jomb na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm (190,90 m²). Wybudowano (1 szt.) studnię rewizyjną z kręgów betonowych o śr. 1200 mm zakończoną wpustem ulicznym.

Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul. Gdyńskiej, dz. nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)

Roboty rozpoczęto 23 maja 2019r. i zakończono w 10 lipca 2019r.

Wartość umowna robót budowlanych: 33.000,00 zł.

Zakres:

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię drogi z kostki betonowej prefabrykowanej, stanowiącej własność gminy, pochodzącej z rozbiórki, na podbudowie betonowej bez dylatacji o gr. 18cm (153,15 m²). Wybudowano studnię rewizyjną z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębokości 2m – 1 szt., zakończoną wpustem ulicznym.

Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach 4, 4a i 6 przy ul. Złocienieckiej, dz. nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)

Roboty rozpoczęto 23 maja 2019r. i zakończono w 10 lipca 2019r.

Wartość umowna robót budowlanych: 63.000,00 zł.

Zakres:

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię chodnika z kostki prefabrykowanej gr. 6 cm (stanowiącej własność gminy – pochodzącej z rozbiórki), na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego (73,90 m²), nawierzchnię drogi z kostki betonowej prefabrykowanej, stanowiącej własność gminy, pochodzącej z rozbiórki, na podbudowie betonowej bez dylatacji o gr. 18cm (258,0 m²). Wybudowano odwodnienie: studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o śr. 315-425mm, zamknięte rurą teleskopową (2szt.), studzienkę ściekową uliczną o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu, kanały z rur PVC o śr. 160mm – 40,00 mb.

Wiata przystankowa Dołgie



Koszt wiaty: 7 257,00 zł.

Zakres:

Zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Dołgie z szyb hartowanych na szkielecie z profili aluminiowych o wymiarach: 3,50 m x 1,60 m szer., która została ustawiona przy drodze wojewódzkiej nr 173.

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI 10 727 350,27 zł

PROJEKTY:

Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt

Zadanie zrealizowano we wrześniu 2019r.

Dotacja celowa w wysokości 71.955,00 zł dla Powiatu Drawskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - projekt II

Projekt pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" i projektu "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap II" realizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Koszt: 17 373,14 zł.

W trakcie oczekiwania na przyznanie środków zewnętrznych na dalszą realizację zadania.

Przebudowa drogi gminnej w Nętynie – projekt

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin uzyskania pozwolenia na budowę 29 maja 2020r.

Koszt projektu: 60 270,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z Bornego do zabudowań w Jutrosinie – projekt

Prace projektowe zakończono w lipcu 2019r..

Koszt: 25 852,50 zł

Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku – projekt

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin uzyskania pozwolenia na budowę 29 maja 2020r.

Koszt: 51 414,00 zł.

Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul.11 PP do ul. Słowiańskiej – projekt

Zadanie zakończono w lutym 2020r.

Koszt: 8.979,00 zł.

Przebudowa kotłowni na opał stały na kotłownię olejową w SP w Ostrowicach - projekt

Zakończono w sierpniu 2019r.

Koszt: 23 370,00 zł

Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego – projekt

Zakończono w grudniu 2019r.

Koszt: 3 600,00 zł

Dokumentacja techniczna rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Łowickiej

Zakończono w listopadzie 2019r.

Koszt: 2 460,00 zł

Inwentaryzacja świetlicy wiejskiej w m. Łabędzie

Wykonano w grudniu 2019r.

Koszt: 1 722,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jankowo – projekt

Rozpoczęcie: 08.10.2019 r., Zakończenie 15.12.2019r

Koszt: 9.840,00 zł

Przebudowa kotłowni gazowej SP nr 2 w Drawsku Pomorskim - projekt

Zakończono w sierpniu 2019r.

Koszt: 7 995,00 zł

Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP nr 1 w Drawsku Pomorskim – projekt

Zakończono w listopadzie.

Koszt: 14 760,00 zł.

REMONTY:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m. Przytoń

TBS (umowa nr 335/19) zadanie wykonane protokół odbioru z dnia 25-10-2019 r.

Koszt: 125 521,00 zł

Zakup usług remontowych (Remont dachu SP w Ostrowicach)

Roboty rozpoczęto w maju 2019 r. Zakończono w czerwcu 2019r.

Koszt: 25 057,08 zł

Zakres:

Wykonano pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, nowe orynnowanie, instalację odgromową i obróbkę blacharską, naprawę tynku kominów wraz z malowaniem i malowanie ogniomuru.

Remont balkonów przy ul. Złocienieckiej 31B

TBS (umowa nr 273/19 i 389/2019) zadanie wykonane protokół odbioru końcowego z dnia 4-09-2019 r.

Koszt: 66 982,59 zł

Remont klatki schodowej i ściany fundamentowej w budynku mieszkalnym przy Pl. Orzeszkowej nr 4

Zadanie wykonano we wrześniu 2019r. TBS (umowa nr 710.1/2019)

Koszt: 48 684,89 zł

Udrożnienie instalacji c.o. w SP Nętno i Mielenko

Roboty rozpoczęto w lipcu 2019r. Zakończono w sierpniu 2019r.

Koszt: 22 500,00 zł

Zakup usług remontowych (Wymiana posadzek w 8 klasach lekcyjnych płytek PCV na wykładzinę w SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim)

Roboty wykonano w lipcu.

Koszt: 65 953,89 zł

Zakres:

Wymiana posadzek na wykładzinę homogeniczną w SP nr 1 w Drawsku Pomorskim w ośmiu klasach o powierzchni ok. 55 m².

Zakup usług pozostałych (wymiana posadzek w 2 klasach lekcyjnych w SP w Nętnie

Roboty zakończono 29.07.2019r.

Koszt: 19 926,00 zł

Zakres:

Wymiana posadzek na wykładzinę homogeniczną w SP w Nętnie w dwóch klasach o powierzchni ok. 55 m².

Zakup usług pozostałych (wydzielenie i remont pom. biurowego dla gł. księgowych SP Mielenko)

Roboty rozpoczęto w lipcu 2019r. Zakończono w sierpniu 2019r.

Koszt: 8 432,92 zł

Zakres:

Wydzielenie pomieszczenia głównego księgowego o powierzchni ok. 12 m² z pokoju nauczycielskiego o powierzchni ok. 37 m².

Malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego SP w Nętnie

Roboty rozpoczęto w czerwcu 2019r. Zakończono w sierpniu 2019r.

Koszt: 29 790,60 zł

Zakres:

Kuchnia i zaplecze kuchenne o powierzchni ok. 260 m².

Remont dachu świetlicy w Borne

Roboty rozpoczęto w kwietniu 2019r. Zakończono w maju 2019r.

Koszt: 11 266,89 zł

Odwodnienie drogi w Linownie

Prace wykonano w czerwcu 2019r.

Koszt: 16 806,06 zł.

Remont kotłowni SP w Nętnie

Prace wykonano w grudniu.

Koszt: 12 000,00 zł

Montaż lampy solarnej w Ziemsku

Wykonano autonomiczną solarną lampę LED.

Koszt: 6 642,00 zł.

Montaż lampy solarnej w Gajewie

Wykonano autonomiczną solarną lampę LED.

Koszt: 6 642,00 zł.

Uszczelnienie dachu ul. Gierymskiego

Wykonano uszczelnienia pokrycia oraz naprawę opierzeń.

Koszt: 984,00 zł

Naprawa pokrycia dachowego na budynku dzierżawionym od KOWR w Gudowie

Wykonano uszczelnienia pokrycia oraz naprawę opierzeń.

Koszt: 1 200,00 zł

Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m. Przytoń

Zadanie wykonano 21.11.2019, zaświadczenie z PINB o braku sprzeciwu 20.12.2019.

Koszt: 18 492,72 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup hydrantu przy ul. Górskiej

Koszt: 5 000,00 zł

Zakup usług remontowych

Remont i ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowej, remont studni ulicznych, remont fontanny, hydranty

Koszt: 49 798,78 zł

W zakresie czyszczenie układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwieniem odpadów z 12 separatorów na terenie miasta.

Koszt: 27 972,00 zł

Zakup usług remontowych (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich)

W ramach zadania zakupiono m.in. pompę w przepompowni w Ostrowicach

Koszt: 47 307,40 zł

Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")

W ramach zadania były utrzymywane drogi na terenie gminy w Sołectwach: Zagozd, Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Gudowo, Linowno, Suliszewo Dalewo Zarańsko Żółte Rydzewo, Nętno, Łabędzie

Koszt: 46 199,38 zł

W RAMACH DRÓG PUBLICZNYCH

Remonty bieżące ulic i chodników (w tym rem. częściowe)

W ramach zadania zostały wykonane nakładki remontowe na nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych: w m. Linowno i Drawsko Pomorskie (skrzyżowanie ulic: Spokojnej i Ogrodowej, ul. Łąkowa, Warmińska, Kaliska i Poznańska, na łącznej powierzchni 1.288,80 m². Ponadto wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg w m.: Łabędzie, Zagozd, Nętno, Linowno i Drawsko Pomorskie, na łącznej powierzchni 493,0m².

Koszt: 236 800,04 zł

Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych

Kruszywo kamienne oraz kruszony gruz budowlany zostały zakupione do remontu dróg gruntowych należących do Gminy. W ramach zadania zostały wyremontowane drogi w Sołectwach: Donatowo, Borne, Przytoń, Zarańsko, Zagozd, Linowno, Dołgie, Suliszewo, Nętno, Gudowo, Mielenko Dr., Żółte, Łabędzie i m. Drawsko Pomorskie.

Koszt: 179 137,57 zł

Usługi transportowo-sprzętowe

Usługa transportowo-sprzętowa związana z remontem dróg gruntowych na terenie Gminy,

w sołectwach: Donatowo, Borne, Przytoń, Dołgie, Zarańsko, Zagozd, Linowno, Suliszewo, Nętno, Gudowo, Mielenko Dr., Żółte, Łabędzie i m. Drawsko Pomorskie.

Koszt: 350 256,26 zł

Oznakowanie i nazwy ulic

W ramach zadania zakupiono tarcze znaków drogowych i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zlecono firmie zewnętrznej malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta Drawsko Pomorskie

Koszt: 35 256,58 zł.

Parkometr do Strefy Płatnego Parkowania

Zakup nowego parkometru w miejsce uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego

Koszt: 18 880,50 zł.

<i>RAZEM KOSZTY REMONTÓW: 1 483 491,15 zł</i>
--

2020 rok

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH, INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO, REMONTÓW I PROJEKTÓW W ROKU 2020:

13 003 973,06 zł

Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie ul. Gdyńska w ciągu drogi wojewódzkiej

Koszt: 40 000,00 zł

Zakres: Gmina podpisała porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim. W ramach zdania przebudowano istniejący chodnik dla pieszych, na odcinku od ul. Krótkiej do końca zabudowań przy ul. Gdyńskiej (lewa strona) i wybudowano nowy chodnik na dalszym odcinku, tj. od zabudowań do skrzyżowania z ul. Górską.



Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V

Koszt 2020: 10 000,00 zł

Koszt 2021: 323 447,43 zł

Koszt całkowity: 333 447,43 zł

Zakres: Gmina podpisała porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim, na bazie którego przekazała dotacji w wysokości 10 000,00 zł z czego wykorzystano 1 189,29 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w 2021 r.



Budowa chodników w miejscowościach: Dalewo, Jankowo i Ostrowice

Całkowity koszt: 149 019,29 zł

Zakres: Dotacja dla powiatu. Chodniki przy drogach powiatowych w m.: Dalewo, Jankowo i Ostrowice zostały przebudowane.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1978 Z Drawsko P.-Oleszno oprac. proj. techniczny

Całkowity koszt: 34 932,00 zł

Zakres: Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Drawskim na realizację zadania. Ze względu na niewykonanie zadania w terminie, dotacja została zwrócona do budżetu Gminy.

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim w km 0+540

Całkowity koszt: 40 000,00 zł

Zakres: Dotacja dla Powiatu. W ramach zadania została wykonana sygnalizacja świetlna na drodze powiatowej - ul. Obr. Westerplatte, na przejściu dla pieszych przy SP Nr 1.



Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego -Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap (Przebudowa ulicy Witkiewicza)

Całkowity koszt: 2 439 900,23 zł

Zakres: Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników wraz ze zjazdami, oświetlenie drogi, wybudowano miejsca postojowe i kanalizację deszczową ze zbiornikami retencyjnymi.



Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - etap II

Całkowity koszt : 1 391 426,86 zł.

Zakres: Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania została przebudowana nawierzchnia jezdni i chodników oraz oświetlenie drogi, wybudowano miejsca postojowe i kanalizację deszczową.



Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul.11 Pułku Piechoty do ul. Słowiańskiej
Całkowity koszt: 138 000,00 zł

Zakres: W ramach zadanie wykonano ciąg pieszo-rowerowy przy rzece Drawa o długości 111 m i szerokości 3m, z kostki betonowej drobnowymiarowej.



Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - IV etap

Całkowity koszt: 615 719,31 zł

Zakres: W ramach zadania wybudowano nawierzchnię jezdni i chodnika wraz ze zjazdami w ul. Karkonoskiej (odc. od ul. Górskiej do ul. Karpackiej oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.



Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej, ul. Polnej w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 1 537 588,47 zł – płatność styczeń 2021r.

Zakres: Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników w ul. Polnej wraz z oświetleniem drogowym i wybudowano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni i chodników w ul. Ogrodowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowano nawierzchnię jezdni ul. Spokojnej i wybudowano kanalizację deszczową, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej.





Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sikorskiego w kierunku Przedszkola w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 144 993,32 zł

Zakres: W ramach zadania przebudowano nawierzchnię brukowaną ulicy wraz ze zjazdami i warstwami konstrukcyjnym na powierzchni 331,0 m².



Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim

Koszt robót budowlanych: 1 143 681,93 zł

Zakres: Wybrano Wykonawcę robót w wyniku przetargu nieograniczonego i przekazano plac budowy. Realizacja inwestycji w 2021 r. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodników wraz z zjazdami oraz wybudowana sieć kanalizacji deszczowej.

Stabilizacja gruntu ul. Fałata w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 151 548,30 zł

Zakres: W ramach zadania zastabilizowano kruszywem kamiennym drogę i zamknięto dywanikiem asfaltowym na powierzchni 2.880,00 m²



Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków

Koszt 2020: 14 999,85 zł

Koszt 2021: 210 000,00 zł

Koszt całkowity: 224 999,85 zł

Zakres: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych typu L o wym. 100x100x40 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w ilości ok. 70 m², nawierzchnia powinna być zamknięta krawężnikiem o wym. 100x30x15 cm od strony skarpy (nabrzeże dolne), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w ilości ok 214 m², zamkniętej obrzeżem betonowym (nabrzeże

górne), remont balustrady nabrzeża górnego oraz balustrady na schodach łączących nabrzeże dolne i górne, zamontowanie schodów prefabrykowanych betonowych, zamontowanie odbojnicę gumową nabrzeża wy, 140x25 mm w ilości 70 m, zamontowanie 24 knag stalowych, zamontowanie 4 ławek.

Termin umowy zakończenia zadania: 06.2021r.

Zakup i podłączenie kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu na przystani kajakowej przy ul. Staszica

Całkowity koszt: 82 727,51 zł

Zakres: Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia z Powiatem Drawskim, którego wkład w inwestycję wyniósł 30 000,00 zł. Zakres obejmował zakup kontenera sanitarnego oraz wykonanie obudowy ażurowa listwą drewnianą, wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przed wejściem i posadowienie kontenera na bloczkach betonowych wraz z niwelacją terenu. Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i zasilania energetycznego.





Zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy w Ostrowicach z opału stałego na olejowe

Całkowity koszt: 118 695,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont starej kotłowni, zmieniono jej technologię z kotłowni opalanej opałem stałym na opał olejowy. Został zamontowany kocioł kondensacyjny firmy Viessman typ Vitodens 300-T o mocy 50 kW z palnikiem Vitoflame 300. Instalację olejową wykonano jako baterię 3 zbiorników dwupłaszczowych ROTH.



Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Całkowity koszt: 35 388,54 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano kompletny monitoring wizyjny w przy ul. Sikorskiego – deptak (2szt.) ul. Okrzei (1szt.), ul. Gdyńskiej (2szt.), ul. Krótkiej (2szt.) i ul. Ratuszowej (2szt.).

Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom (modernizacja Sali gimnastycznej w budynku A, budowa sanitariatów i hydrantów w budynku B)

Całkowity koszt: 304 177,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano:

- budowę pomieszczenia sanitarnego dla dziewcząt na I piętrze budynku: instalację wod.-kan. pod projektowane 3 miski ustępowe oraz 3 umywalki, okładziny ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe, grzejnik, parapet oraz zamontowano kabiny systemowe z płyt HPL.
- budowę pomieszczenia sanitarnego dla chłopców na II piętrze budynku: instalację wod.-kan. pod projektowane 3 miski ustępowe, 1 pisuar oraz 3 umywalki, okładziny ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe, grzejnik, parapet oraz zamontowano kabiny systemowe z płyt HPL.

Modernizację Sali gimnastycznej w budynku A w zakresie: remont drewnianego parkietu, remont ścian i sufitu, malowanie grzejników i wymianę osłon grzejnikowych, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji, renowacje drzwi drewnianych, drewnianych parapetów oraz drabinek, montaż ścianek szklanych w szatniach na hali sportowej.





Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach

Całkowity koszt: 221 302,07 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont polegający na izolacji zawilgoconej podłogi na gruncie i części ścian piwnicy, realizację kotłowni olejowej w oparciu o dwa kotły kondensacyjne o zakładanej mocy 140 kW i trzech zbiorników dwupłaszczowych dla potrzeb c.o. wraz z zasobnikiem o pojemności 300 litrów, wymianę drzwi z futrynami do pomieszczeń kotłowni i składu paliwa na drzwi o szerokości 90 cm i odporności ogniowej EI-60 (do składu paliwa) oraz do pomieszczenia socjalnego z kotłowni o odporności ogniowej EI-30, remont ścian i podłóg w pomieszczeniach kotłowni.



Modernizacja Sali komputerowej w SP Ostrowice

Całkowity koszt: 61 452,17 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont ścian i sufitów, wymianę wykładziny podłogowej, wymianę grzejników i osłon grzejnikowych, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji.



Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie

Całkowity koszt: 114 377,13 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont ścian i sufitów, wymianę drewnianej podłogi wraz z okładziną pvc, wymianę grzejników, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej, wymianę drzwi, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji.



Budowa placu zabaw w SP Mielenko Drawskie

Całkowity koszt: 88 300,00 zł


Zakres: W ramach zadania wykonano zestaw zabawowy metalowy w miejscu istniejącego zestawu zabawowego, urządzenie zabawowe w miejscu istniejącego zestawu zabawowego, linarium w kształcie stożka i urządzenie koordynacyjne



Modernizacja korytarza w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 140 358,13 zł


Zakres: W ramach zadania zrealizowano remont ścian i sufitów, malowanie grzejników i wymianę osłon grzejnikowych, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej w części korytarza, wymianę części skrzydeł drzwiowych, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji.



Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2

Całkowity koszt: 39 975,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano przegląd istniejącej instalacji, wymianę istniejących opraw na oprawy LED wraz z ich doбором pod względem ilości, mocy, koloru światła oraz natężenia, wymianę zabezpieczeń.



Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego

Całkowity koszt: 204 875,00 zł


Zakres: W ramach zadania wykonano wymianę trzech istniejących kotłów gazowych na trzy niskotemperaturowe kondensacyjne kotły gazowe, przebudowę instalacji technologicznych w kotłowni w stopniu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła, wymianę wewnętrznych drzwi oraz okna na stolarkę przeciwpożarową w klasie odporności ogniowej EI 30.



Modernizacja korytarza i Sali dydaktycznej na I piętrze Przedszkola przy ul. Chrobrego

Całkowity koszt: 149 600,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczenia gospodarczego na szatnię oraz części korytarza na salę logopedyczną, remont ścian i sufitów, wymianę okładzin podłogowych, wymianę osłon grzejnikowych, wymianę drzwi, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji.



Modernizacja pom. zmywalni w Przedszkolu przy ul. Obrońców Westerplatte

Całkowity koszt: 144 728,98 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont ścian i sufitów, wymianę okładzin podłogowych, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod.-kan. wraz z przyborami, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji, wymianę drzwi, - wymianę mebli technologicznych wyposażenia kuchni (zostaną wymienione m. in.: szafa przelotowa na naczynia, szafki wiszące i stoły stojące, regał, stoły z basem, zmywarko-wyparzarka, wszystkie meble ze stali nierdzewnej)



Budowa placu zabaw w Przedszkolu przy ul. Chrobrego

Całkowity koszt: 72 082,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano zestaw zabawowy metalowy ze ślizgawką, sprężynowiec pojedynczy statek, huśtawkę metalową sprężynową, autko metalowe na sprężynach, lokomotywę metalową z jednym wagonem otwartym i drugim zamkniętym, huśtawkę metalową podwójną z dwoma siedziskami płaskimi, zestaw zabawowy metalowy z dwoma ślizgami, sklepikiem, trzema daszkami, schodkami, pochylnią wejściową, grami i licznymi podestami zabawowymi, huśtawkę metalową wagową.

Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin

Całkowity koszt: 328 268,09 zł

Zakres: W ramach **I etapu** zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości 1 056,8 mb oraz 3 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 8,8 mb. Wodociąg wykonano z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100RC SDR 17 PN10 o średnicy $\varnothing 90 \times 5,4$. Przyłącza wykonano z rur polietylenowych PE100RC SD11 PN16 o średnicy $\varnothing 32 \times 3,0$. Zamontowano 4 hydranty przeciwpożarowe i wykonano 3 studzienki wodomierzowe. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości 88 mb na działce nr 96/5.

W ramach **II etapu** zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości 891,8 oraz 4 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 17,0 mb. Wodociąg wykonano z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100RC SDR 17 PN10 o średnicy $\varnothing 90 \times 5,4$. Przyłącza wykonano z rur polietylenowych PE100RC SD11 PN16 o średnicy $\varnothing 32 \times 3,0$. Zamontowano 3 hydranty przeciwpożarowe i wykonano 4 studzienki wodomierzowe.

W ramach **III etapu** zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości 577,2 oraz 1 szt. Przyłącza wodociągowego o długości 1,2 mb. Wodociąg wykonano z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100RC SDR 17 PN10 o średnicy $\varnothing 90 \times 5,4$. Przyłącze wykonano z rur polietylenowych PE100RC SD11 PN16 o średnicy $\varnothing 32 \times 3,0$. Zamontowano 1 hydrant przeciwpożarowy i wykonano 1 studzienkę wodomierzową.

Roboty zostały zakończone w dniu :I ETAP - 30 marca 2020r.II ETAP - 9 marca 2020 r.III ETAP - 30 marca 2020 r.



Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Złocienieckiej 26

Całkowity koszt: 35 439,25 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej z domowej pompowni ścieków do istniejącej sieci w ulicy Złocienieckiej. Rurociąg o długości 32,0 m, wykonano z rur PCV-U 160mm klasy SN8 łączonych na kielichy z uszczelką gumową oraz rury PE 63 1,0 MPa.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dołgie

Całkowity koszt: 59 991,60 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont budynku SUW oraz wymieniono osuszacz.



Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Borne

Całkowity koszt: 24 528,19 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont budynku SUW oraz wymieniono osuszacz.



Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Grzybno

Całkowity koszt: 135 000,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont budynku SUW oraz wymieniono osuszacz.



Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szczytniki

Całkowity koszt: 127 000,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont budynku SUW, wykonano układ odżelaziania i odmanganiania, zamontowano zbiornik hydroforowy, osuszacz, sprężarkę i osadnik popłuczyn.



Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Ostrowice

Całkowity koszt: 35 099,78 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont budynku SUW oraz wymieniono osuszacz i pompę głębinową.



Budowa sieci wodociągowej Dołgie-Przytoń

Całkowity koszt: 249 198,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano prace polegające na budowie sieci wodociągowej z rur PE średnicy 110 mm, długości 2 323,40 mb wykonywaną metodą wykopu otwartego i przyłączy wodociągowych – s szt., długości 29,00 mb;

Wyposażenie przepompowni ścieków w Jeleninie

Całkowity koszt: 71 340,00 zł

Zakres: W ramach zadania zamontowano 2 pompy zatapialne, wymieniono szafę kablową zewnętrzną oraz prowadnicę, kominki, drabiny i podest ze stali kwasoodpornej.



Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jankowo

Całkowity koszt: 24 600,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano 4 słupy oświetleniowe z oprawami LED, skrzynka oświetlenia ulicznego w wyposażeniu, kablowa sieć elektroenergetyczna 0,4 kv oraz projekt budowlany.



Budowa oświetlenia solarnego

Całkowity koszt: 108 104,70 zł

Zakres: W ramach zadania zamontowano autonomiczne lampy w m. Zagozd (4szt), Nętno (3szt.), Kumki (2szt.), Dołgie i Gajewko.



Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Karkonoskiej

Całkowity koszt: 68 006,83 zł

Zakres: W ramach zadania wybudowano lampy oświetleniowe z oprawami LED (9szt.) i zamontowano szafkę oświetleniową.



Budowa oświetlenia drogowego ul. Podhalańskiej

Całkowity koszt: 96 802,08 zł

Zakres: W ramach zadania wybudowano linię kablową 4x 25 mm, montaż 17 słupów oświetleniowych z oprawami LED.



Budowa i modernizacja placów zabaw –Ostrowice

Całkowity koszt: 79 181,50 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano huśtawkę podwójna + bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy metalowy, linarium w kształcie stożka, urządzenie koordynacyjne, karuzelę, urządzenie zabawowe, bujak wieloryb, bujak baran i bujak nosorożec.



Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagózd

Całkowity koszt: 675 385,08 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano prace polegające na przebudowie i rozbudowie budynku usługowego na świetlicę wiejską oraz remizę. Wykonano dojazd i utwardzenie wokół budynku, parking oraz ogrodzenie terenu. Dobudowany boks garażowy na ławach żelbetowych. Ściany z bloczków betonowych gr. 24 cm ocieplonych styropianem gr. 12 cm. Dach drewniany krokwiowo-płatwiowy, dwuspadowy kryty blachodachówką.

Powierzchnia użytkowa budynku: 155,46 m²

Powierzchnia zabudowy: 193,68 m²

Kubatura budynku: 893,50 m³



Wymiana pieca w świetlicy w Jankowie

Budżet Gminy: 13 370,00 zł

Fundusz Sołecki: 10 000,00 zł

Całkowity koszt: 23 370,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia kotłowni, wymieniono piec na kocioł na pelet klasy A1, A2, B oraz wszystkie elementy oprzyrządowania.



Docieplenie ściany budynku przy ul.Obr. Westerplatte 7

Całkowity koszt: 23 999,08 zł

Zakres: Docieplenie ściany szczytowej budynku.

Budowa ogrodzenia cmentarza od strony ul. Witkiewicza

Całkowity koszt: 118 113,40 zł

Zakres: W ramach zadania zamontowano ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami wejściowymi o długości 305 mb, wykonano murek oporowy, pochylnię i schody zejściowe.



Sieć teleinformatyczna Lan (SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim)

Całkowity koszt: 100 000,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano sieć LAN wraz z zakupem serwera.

Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku szkoły (SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim)

Całkowity koszt: 60 000,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano sieć LAN wraz z zakupem serwera.

Plac zabaw w Zagoździe (zakup kompletu zabawowego jednoczęściowego, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa)

Całkowity koszt: 25 000,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.



Wiata - miejsce przyjazne mieszkańcom" Sołectwo Konotop – grant sołecki

Całkowity koszt: 10 000,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano wiatę integracyjną.



RAZEM KOSZTY INWESTYCJI: 12 098 275,67 zł

ZAKUPY INWESTYCYJNE:

Samochód - zakup

Całkowity koszt: 124 853,20 zł

Zakres: W ramach zadania zakupiono samochód Citroen C3 do 3,5 tony dla ZUK.

Solarka

Całkowity koszt: 16 500,00 zł

Zakres: W ramach zadania zakupiono solarke dla ZUK.

Ciągnik uniwersalny rolniczy ZETOR

Całkowity koszt: 137 990,00 zł

Zakres: W ramach zadania zakupiono ciągnik dla ZUK.

Wykup gruntów pod drogi

Całkowity koszt: 36 652,20 zł

Zakres: Wykup gruntu na poszerzenie ul. Makowskiego.

Wykup gruntu w Ostrowicach

Całkowity koszt: 31 565,30 zł

Zakres: Wykup gruntu pod plac zabaw.

Zakup serwera do systemu QNT

Całkowity koszt: 14 218,80zł

Zakres: Zakup serwera dla obsługi systemu QNT placówek oświatowych i urzędu

Serwer

Całkowity koszt: 69 987,00

Zakres: Zakup serwera na potrzeby urzędu.

RAZEM KOSZTY ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH: 431 766,50 zł

INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Lampy oświetleniowe dz.143/18 –sołectwo Zarańsko

Całkowity koszt: 14 000,00

Zakres: W ramach zadania wykonano 2 lampy oświetleniowe.

Altana z wyposażeniem, dz.nr 51- sołectwo Mielenko Drawskie

Całkowity koszt: 12 000,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano altanę integracyjną.



RAZEM KOSZTY INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 26 000,00 zł

REMONTY:

Remont chodnika przy ul. J. Słowackiego w Drawsku Pomorskim (BUDŻET OBYWATELSKI)

Całkowity koszt: 99 998,67 zł

Zakres: W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika i schodów z płyt betonowych 50x50x7cm, na nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymiarowej na powierzchni 398m². Chodnik przebudowano na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Mickiewicza (lewa strona drogi)



Remont lokali socjalnych w budynku przy ul.11 PP 79A i 79B

Całkowity koszt: 10 079,99 zł

Zakres: Zadanie zrealizowane przez TBS spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

Remont balkonów i odnowienie elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Złocienieckiej 31B

Całkowity koszt: 17 948,31 zł

Zakres: Zadanie zrealizowane przez TBS spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

Remont bramy przejazdowej na terenie działki nr 20/2 przy ul. Koleśno

Całkowity koszt: 29 999,70 zł

Zakres: Zadanie zrealizowano zgodnie z obowiązkiem wskazanym w decyzji PINB w Drawsku Pomorskim nr PINB.7143.1.12.2020.RD z dnia 23.06.2020 r.



Remont pokrycia dachowego budynku gminnego na dz.nr 147/3 w Ostrowicach

Koszt: 6 470,78 zł

Zakres: w ramach zadania zrealizowano częściową wymianę istniejącego pokrycia, pokryciu papą termozgrzewalną (5,2mm, do -20°C) całości zadaszenia (ok. 160 m²), naprawy murarskie kominów wraz opierzeniami i obróbkami blacharskimi oraz czyszczenie rynien wraz z przeciwwilgociowym malowaniem wewnętrznym.



Remont Sali lekcyjnej nr 16 w SP Nętno

Całkowity koszt: 9 051,94 zł

Zakres: W ramach zadania położono wykładzinę w sali dydaktycznej.

Remont przejść między salami SP w Nętnie

Całkowity koszt: 8 860,00 zł

Zakres: W ramach zadania w otworze drzwiowym zostały osadzone drzwi przesuwne o wymiarze 1800 x 2300 mm z profili aluminiowych, lakierowanych w kolorze RAL 9007, szkole szybą pojedynczą, bezpieczną, matową.

Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w SP Nr 1

Całkowity koszt: 23 985,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano roboty polegających na wykonaniu łatwo zmywalnej powierzchni podłogi, pomalowaniu pomieszczenia oraz wymianie obróbek blacharskich przy połączeniu budynku z estakadą wraz z jego uszczelnieniem.

Remont podłogi węzła sanitarnego na II piętrze pawilonu A w SP Nr 1

Całkowity koszt: 39 913,50 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano demontaż kabin systemowych WC i 6 misek ustępowych, rozebranie podłóg z płytek ceramicznych o powierzchni 42,10 m² oraz przypodłogowego pasa płytek ściennych, oczyszczenie istniejących podposadzkowych płyt OSB z zaprawy klejowej do płytek, wykonanie hydroizolacji podłogi z wywinięciem na ścianę przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych płytek ceramicznych, wykonanie 2 wpustów kanalizacyjnych w podłodze z włączeniem do istniejącej instalacji w łazience na I piętrze (zlokalizowanej pod remontowanym pomieszczeniem) wraz z obudową rur kanalizacyjnych płytami g-k, ułożenie płytek ceramicznych podłogowych i uzupełnienie płytek ściennych - w miejscu rozebranej podłogi i płytek ściennych, ponowny montaż kabin WC oraz misek ustępowych.

Remont chodnika między ul. Kaliską a ul. Złocieniecką

Całkowity koszt: 29 677,00 zł

Zakres: W ramach wykonano utwardzenie traktu z płyt chodnikowych o szerokości 1,5 na długości 200m. Od strony ul. Kaliskiej wykonano schody i rampę wraz z balustradą. Dokonano również nasadzeń.



RAZEM KOSZTY REMONTÓW: 275 984,89 zł

PROJEKTY:

Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - etap I

Całkowity koszt : 51 414,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Realizacja inwestycji w 2021 r. W ramach zadania zostaną wybudowane nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych z kostki prefabrykowanej wraz z zjazdami oraz wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej: SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Mielenku Drawskim, SP w Ostrowicach, Przedszkole przy ul. Obrońców Westerplatte i przy ul. B. Chrobrego, Ośrodek Kultury przy ul. Dworcowej – projekt techniczny

Całkowity koszt: 27 552,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

Doświetlenie przejść dla pieszych – projekt

Całkowity koszt: 29 520,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną

Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Jelenino - etap I

Całkowity koszt: 27 060,00 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną



Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego – projekt

Całkowity koszt: 18 400,00 zł

Zakres: Zadanie zrealizowano

Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Gen. W. Sikorskiego 23 na pomieszczenia biurowe

Całkowity koszt: 18 000,00 zł

Zakres: Zadanie w trakcie realizacji w ramach środków niewygasających

RAZEM KOSZTY PROJEKTÓW: 171 946,00 zł

2021 rok

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH, INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO, REMONTÓW I DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH W ROKU 2021: 13 563 941,42 zł

INWESTYCJE:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V

Całkowity koszt : 292 945,20 zł

Zadanie zrealizowane przez ZZDW Koszalin na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie i Województwem Zachodniopomorskim. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka



Rozbudowa przejścia przez m. Zagózd w ciągu DW 148.

Całkowity koszt: 200 000,00 zł

Zadanie zrealizowane przez ZZDW Koszalin na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie i Województwem Zachodniopomorskim.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) - 4+780 (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej

Całkowity koszt: 2 744 633,00 zł

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom., na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie i Powiatem Drawskim.

Budowa chodnika w m. Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z

Całkowity koszt: 100 000,00

Zadanie zrealizowane przez ZDP w Drawsku Pomorskim.



Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026Z – ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 220 000,00

Zadanie zrealizowane przez ZDP w Drawsku Pomorskim



Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej, ul. Polnej w Drawsku Pomorskim

Koszt w 2020: 1 104,00

Koszt w 2021: 1 539 039,87

Całkowity koszt: 1 540 143,87

Zakres: W ramach zadania przebudowano nawierzchnie jezdni ul. Spokojnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej oraz jezdni i chodników w ul. Ogrodowej i ul. Polnej oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych o Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim




Całkowity koszt: 1 162 131,93

Zakres: W ramach zadania przebudowano i wybudowano na brakującym odcinku drogi nawierzchni jezdni i chodników oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ulicy Seminaryjnej

Całkowity koszt: 463 345,16

Zakres: W ramach zadania opracowano uproszczony projekt przebudowy chodnika (prawa strona drogi) oraz odtworzenia nawierzchni bitumicznej jezdni.



Zakup wiat przystankowych na ul. Połczyńską

Całkowity koszt: 23 001,00

Zakres: Dwie wiaty przystankowe zakupiono i ustawiono przy ul. Połczyńskiej (dawny Gogólczyn) w miejscu zniszczonych i zużytych wiat.

Zakup wiaty przystankowej Suliszewo

Całkowity koszt: 11 377,50

Zakres: W ramach zadania wymieniono zniszczoną wiatę przystankową, ustawioną przy drodze krajowej nr 20, naprzeciw sklepu w m. Suliszewo.



Wiąta przystankowa Borne - utwardzenie terenu

Całkowity koszt: 7 175,07



Zakres: W ramach zadania ustawiono wiatę przystankową przy drodze wojewódzkiej nr 173 na kolonii Borne. Wykonano nawierzchnię z poszerzeniem pobocza drogi.

Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Stanisławskiego, ul. Michałowskiego i ul. Gierymskiego w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 458 118,00


Zakres: Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót ustalono na dzień 10 grudnia 2022 r. Gmina uzyskała na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostaną przebudowane nawierzchnie ulic i chodników wraz z zjazdami na posesje, w ul. Stanisławskiego, Michałowskiego i Gierymskiego, wybudowana sieć kanalizacji deszczowej i przebudowane oświetlenie drogowe. Wybudowane zostaną nowe miejsca postojowe.



Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - I etap

Całkowity koszt: 600 017,00

Zakres: Zadanie zrealizowano w roku 2021. W roku 2022 zapłacono II ratę należności za wykonane roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano nawierzchnie ciągów pieszojezdnych w drogach na terenie osiedla oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.




Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Złocienieckiej

Całkowity koszt: 95 069,91

Zakres: W ramach zadania wybudowano nawierzchnię ciągu pieszojezdnego z odwodnieniem, z odprowadzeniem wód deszczowych do zbiornika rozsączającego.



Budowa alejki na cmentarzu w m. Łąbędzie



Całkowity koszt: 119 130,90

Zakres: W ramach zadania wybudowano nawierzchnię alejek z kostki betonowej prefabrykowanej na powierzchni 236,25 m² oraz nawierzchnię pod kontenery na śmieci na powierzchni 15,0m².

Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Remont nabrzeża ul. Piłsudskiego

Koszt 2020: 14 999,85 zł

Koszt 2021: 209 972,00 zł

Koszt całkowity: 224 971,85 zł

Zakres: W ramach zadania wykonano nawierzchnię z elementów prefabrykowanych betonowych typu L na podbudowie betonowej w ilości ok. 70 m², zamkniętą krawężnikiem od strony skarpy (nabrzeże dolne), wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w ilości ok 214 m²,

zamkniętej obrzeżem betonowym (nabrzeże górne), remont balustrady nabrzeża górnego oraz balustrady na schodach łączących nabrzeże dolne i górne, zamontowano schody prefabrykowane betonowe, zamontowano odbojnicę gumową nabrzeża, zamontowano 24 knag stalowych, zamontowano 4 ławki Termin zakończenia : 07-VII-2021r.



Zakup i podłączenie kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu na przystani kajakowej przy ul. Staszica



Całkowity koszt: 17 328,39

Zakres: W ramach zadania wykonano uzgodnienie higieniczno-sanitarne do projektu zamontowania kontenera sanitarnego, opłacono pełnienie obowiązków kierownika budowy, wykonano opłatę za przyłącze energetyczne oraz zakupiono różne elementy wyposażenia wraz z zamkiem monetowym i wrzutnikami monetowymi. Zakończenie robót: 28.12.2021 r.


Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego

Całkowity koszt: 416 855,51

Zakres: Budowa instalacji zimnej wody, montaż klimakonwektorów, montaż agregatu poza budynkiem UM, budowa instalacji elektrycznej do zasilania klimakonwektorów oraz agregatu.



Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miejskiego



Całkowity koszt: 109 470,00

Zakres: W ramach zadania rozbudowano istniejącą sieć logiczną, zamontowano dodatkowe gniazda do podłączenia internetu, zmieniono szafę w serwerowni. Prace zakończono 13.08.2021

Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 41

Koszt: 44 999,97

Zakres: W ramach zadania przebudowano schody zewnętrzne do głównego wejścia do budynku Urzędu Miejskiego. Wylano wylewkę betonową na istniejącym spoczniku i biegu schodów, które wyłożono płytami z betonu płukanego z warstwą kruszywa. Pod pochylnię dla osób niepełnosprawnych wykonano ławy fundamentowe żelbetowe na których stanęły ściany oporowe pochylni z bloczków betonowych. Jezdnia pochylni została wykonana z płyty z betonu płukanego z wierzchnią warstwą odstoniętego kruszywa. Schody i podjazd zostały wyposażone w barierki ze stali nierdzewnej.



Montaż nowej syreny alarmowania ludności na terenie miasta Drawsko Pomorskie

Całkowity koszt: 29 097,80



Zakres: W ramach zadania zrealizowano syreny elektryczne z modułem, przetwornicą, anteną bazową, radiotelefonem oraz osprzętem montażowym na budynku Ośrodka Kultury przy ul. Józefa Piłsudskiego 12 w Drawsku Pomorskim i na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Dworcowej 2a w Drawsku Pomorskim.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Całkowity koszt: 34 921,37

Zakres: W ramach inwestycji wybudowano maszt kratownicowy M435 z odciągami na budynku wielorodzinnym w m. Zarańsko, zamontowano kamery: na budynku wielorodzinnym Zarańsko 35, na plaży wiejskiej w Zarańsku, na budynku świetlicy wiejskiej w Zarańsku, na nabrzeżu przy ul. Piłsudskiego. Data zakończenia 17.12.2021r.



Odwodnienie SP Ostrowice

Całkowity koszt: 49 765,00

Zakres: Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC 200 mm SN8, kielichowych, litych, łączonych na uszczelki gumowe - długość 16,5 m oraz rur drenarskich PVC-U dn 100, 160 z filtrem z włókna syntetycznego - 43,7 m. Na kanalizacji deszczowej wykonano wpust deszczowy, żeliwny klasy D400, montowany w korpusie z zawiasem z osadnikiem dn 500 z betonu B45. Kanalizacja została wyposażona w studzienki rewizyjne dn 425 PVC-U z włazem teleskopowym, pełnym 40t - sztuk 4. Wykonano także odwodnienie liniowe z koryt polimerobetonowych o szerokości 100 mm z rusztem żeliwnym - długości 18,0 m.

Modernizacja 2 sal i korytarza w SP Mielenko Dr.



Całkowity koszt: 191 613,37

Zakres: W ramach zadania, w części objętej remontem, wymieniono płytki podłogowe na korytarzu i w pomieszczeniu gospodarczym. W dwóch salach lekcyjnych wymieniono warstwy podposadzkowe wraz z ich poziomowaniem i ułożeniem nowej wykładziny pcv. Wykonano gładzie na ścianach i sufitach wraz z ich pomalowaniem. Wymieniono drzwi do sal

lekcyjnych, parapety, umywalkę oraz przebudowano istniejącą instalację wodociągową. Wymieniono instalację elektryczną oświetleniową, gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe oraz grzejniki. Data zakończenia: 20.08.2021r

Modernizacja klatki schodowej pawilon A SP Nr 1

Całkowity koszt: 363 586,12

Zakres: W ramach zadania, w części remontowanej uzupełniono część starych płytek ceramicznych na posadzce korytarza na parterze oraz ułożono nowe płytki w pozostałej części korytarza. Wymieniono posadzkę na wykładzinę pcv na I piętrze w części A i C. Pomalowano i częściowo wymieniono grzejniki, zamontowano osłony grzejnikowe, położono gładzie oraz płyty g-k na suficie, wymieniono parapety, zabudowano instalację wod-kan, elektryczną i częściowo c.o. Wymieniono instalację elektryczną gniazd wtykowych oraz oświetleniowych wraz z wymianą opraw. Pomalowano ściany, sufity, lamperie oraz kraty i balustrady schodów. Data zakończenia: 20.08.2021 r.





Modernizacja korytarza na parterze SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 269 912,50

Zakres: W ramach zadania wykonano gładzie i malowanie ścian i sufitów z obudową płytami g-k istniejących pionów instalacyjnych i istniejących wnęk. Wykonano lamperię ścian, częściowo wymieniono grzejniki oraz je pomalowano, wymieniono osłony grzejnikowe.

Pomalowano parapety, wymieniono część skrzydeł drzwiowych, instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych oraz wymieniono oprawy świetlne. Data zakończenia: 20.08.2021r.

Modernizacja 2 sal wraz z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu ul. Obr. Westerplatte

Całkowity koszt: 196 713,79

Zakres: Roboty obejmowały remont parkietu drewnianego w salach, wykonanie gładzi na ścianach i suficie oraz ich pomalowanie wraz z wykonaniem lamperii, wymianę osłon grzejnikowych i grzejników, obudowę pionów instalacyjnych, położenie nowych płytek ściennych w łazienkach a na podłodze



wykładziny pcv typu meto/molet, montaż systemowych кабин wc, przebudowę instalacji c.o. i wod-kan, wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych wraz z wymiana oświetlenia oraz montaż systemowej ścian przesuwnej. Data zakończenia: 20.08.2021 r.

Modernizacja sali, łazienki i korytarza w Przedszkolu ul. Chrobrego



Całkowity koszt: 156 478,73

Zakres: W ramach remontu wymieniono płytki podłogowe i ścienne w łazience i pomieszczeniu gospodarczym, wykonano gładzie na sufitach i ścianach wraz z ich pomalowaniem, wymieniono drzwi, grzejniki, parapety, osłony grzejników i oprawy oświetleniowe a także wyposażenie łazienki - kabiny wc, miski ustępowe i umywalki. Data zakończenia: 20.08.2021r.



Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy ul. Chrobrego

Całkowity koszt 29 977,91

Zakres: Doposażenie placu zabaw przy budynku Przedszkola na ulicy Bolesława Chrobrego na działce numer 389/10, obręb 0011, Drawsko Pomorskie, obejmowało postawienie od strony południowo-zachodniej huśtawki metalowej podwójnej, piramidy linowej, zabawki sprężynowej „traktor”, dwóch huśtawek wagowych, karuzeli tarczowej z siedziskami, panelu ruchomego „kółko i krzyżyk” oraz ławeczki „wąż”.

Budowa wodociągu Rydzewo kolonia

Całkowity koszt: 178 159,06

Zakres: Wykonano sieć wodociągową z miejscowości Rydzewo do kolonii Rydzewa o długości 1009 m z rur PE 100 SDR 17, od włączenia w istniejącą sieć w pasie drogowym wrogi wojewódzkiej dz. nr 199 węzeł W1 do węzła W2, 3 przyłącza i 3 naziemne hydranty. Data zakończenia: 23.12.2022 r.

Budowa wodociągu Dołgie – Węglin

Całkowity koszt: 257 338,94

Zakres: Wykonano sieć wodociągową z miejscowości Dołgie do miejscowości Węglin o długości 1573,50 m z rur 90 PE RC łączonych przez zgrzewanie, od włączenia w istniejącą sieć w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 15 obr. 0008 Dołgie, 4 przyłączy ze studniami wodomierzowymi oraz 4 hydrantów naziemnych. Data zakończenia: 23.12.2022 r.

Miejski Punkt Elektroodpadów - 2 SZT.

Całkowity koszt: 43 025,40

Zakres: Zadanie objęło wykonanie dwóch urządzeń na skwerze przy ul. Jagiellońskiej i przy Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Termin zakończenia: 19.12.2021 r.



Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej

Całkowity koszt: 925 331,34

Zakres: W ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej:

SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Mielenku Drawskim, SP w Ostrowicach, Przedszkole przy ul. Obrońców Westerplatte i przy ul. B. Chrobrego, Ośrodek Kultury przy ul. Dworcowej. O łącznej mocy 276,5 kWp.



Oświetlenie deptaka wzdłuż rzeki Drawy

Całkowity koszt: 49 915,97

Zakres: Wybudowano 6 słupów wraz z linią kablową. Termin realizacji zadania: 30.11.2021

Budowa oświetlenia solarnego



Całkowity koszt: 103 320,00

Zakres: Zamontowano na terenie gminy 14 lamp solarnych.

Doświetlenie przejść dla pieszych

Całkowity koszt: 141 450,00

Zakres: Zadanie objęło doświetlenie przejść dla pieszych przy DK20 znajdujących się w ul. Starogrodzkiej, 11 PP, Piłsudskiego, Złocienieckiej oraz w Suliszewie, ul. Westerplatte.



Oświetlenie części ul. Orlickiej, ul. Jeleniogórskiej i ul. Zakopiańskiej

Całkowity koszt: 168 483,94

Zakres: Wybudowano 23 słupów oświetleniowych wraz z linią kablową.



Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Złocieniecką a ul. Kaliską

Całkowity koszt: 62 773,31

Zakres: Wybudowano 9 słupów wraz z linią kablową.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mazurskiej

Całkowity koszt: 115 683,08

Zakres: Wybudowano 15 słupów oświetleniowych wraz z linią kablową.



Budowa placu zabaw w Mielenku Drawskim



Całkowity koszt: 47 997,26

Zakres: W ramach zadania zamontowano huśtawkę metalową podwójną, siedzisko deska + bocianie gniazdo, karuzelę z siedzeniami, trampolinę, zestaw sprawnościowy, ślizgawkę, tablicę podwójną, bujak delfin, huśtawkę wagową, kółko i krzyżyk.

Budowa placu zabaw w Jankowie

Całkowity koszt: 59 650,96

Zakres: W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych działki numer 20/25 obręb 0039 Jankowo. W ramach zadania zamontowano zestaw linowy, linarium stożek, zestaw zabawowy ze ślizgawką, huśtawkę metalową podwójną, siedzisko deska + bocianie gniazdo, bujak delfin, karuzela, huśtawka wagowa, bujak wieloryb, bujak wagowy, 3 ławki łukowe.



Budowa i modernizacja placów zabaw w Ostrowicach

Koszt: 8 957,15

Zakres: W ramach zadania zamontowano karuzelę, bujak baran. Zakupiono także ogrodzenie panelowe z bramą.

Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Jelenino - etap II

Koszt w 2021: 454 406,93

Koszt w 2022: 250 00,00

Całkowity koszt: 704 406,93

Zakres: Przedmiotem inwestycji była przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jelenino.

Termin wykonania 24-04-2022 r.



Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagózd

Całkowity koszt: 22 718,69


Zakres: W ramach zadań zamontowano na budynku świetlicy rolety oraz zakupiono i zamontowano wiatę śmietnikową panelową do budynku świetlicy.



Doposażenie stadionu miejskiego BUDŻET OBYWATELSKI

a) piłkochwyty - 2 szt.

Całkowity koszt: 34 999,99



b) wiata ogniskowa

Koszt: 24 195,40



Zakup i montaż przyrządów gimnastycznych przy placu zabaw w Zarańsku

Całkowity koszt: 20 877,00



Zakup i montaż ogrodzenia boiska do siatkówki w m. Zagórki

Całkowity koszt: 21 916,73

Zakres: W ramach zadania zakupiono i zamontowano ogrodzenie panelowe o długości 161 m, bramą i furtką, słupki o wysokości 5 m oraz siatkę polipropylenową.

Zakup i montaż kontenera magazynowego w Suliszewie

Koszt: 10 508,69



Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 82 651,90 zł

Zakres: W ramach zadania istniejący plac zabaw w Parku Chopina powiększono o huśtawkę metalową bocianie gniazdo, zestaw zabawowy z sześciokątem wielofunkcyjnym, wieżą, ślizgiem i drabinką poziomą, drążek podwójny oraz falę wspinaczkową ogrodzoną dodatkowym ogrodzeniem i furtką od strony Orlika.

W strefie odpoczynku ustawiono stół do gry w szachy i chińczyka podwójny w zestawie z 2 ławkami.

Obok ogrodzenia placu zabaw ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, twister, prasa nożna, orbitrek, drabinka, koła tai czy małe, biegacz, wahadło, stepper oraz tablica informacyjna.



39. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie wkładu pieniężnego do TBS Sp z o.o.

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 24-rodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami sanitarnymi przy ul. Krótkiej 1A i 1B w Drawsku Pomorskim”

Wykonawca:

Koszt w 2021 r.: 13 608 352,81

Całkowity koszt: 17 053 035,59

Zakres: Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 24-rodzinnych wraz za zagospodarowaniem terenu i przyłączami sanitarnymi przy ul. Krótkiej 1A i 1B w Drawsku Pomorskim



RAZEM KOSZTY INWESTYCJI: 26 599 391,55 zł

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE:

Zakup materiałów i wyposażenia BUDŻET OBYWATELSKI – kosiarka

Całkowity koszt: 8 199,00

RAZEM KOSZTY ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH: 8 199,00 zł

INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Sołectwo Zagozd

Całkowity koszt: 10 000,00 zł

Zakres: Na działce, za istniejącą świetlicą i remizą OSP w Zagoździe zamontowano urządzenie siłowe orbitrek / prasa nożna / wioślarz oraz ułożono trawę z rolki.

Sołectwo Przytoń

Doposażenie placu zabaw

Całkowity koszt: 5 000,00 zł

Zakres: Na istniejącym placu zabaw dostawiono linarium w formie piramidy.

Sołectwo Linowno

Doposażenie placu zabaw

Całkowity koszt: 17 249,52 zł

Zakres: Zakupiono dwa urządzenia siłowe na istniejący plac zabaw w Linownie – wioślarz / biegacz / orbitrek oraz wyciskanie siedząc / drabinka / poręczce równoległe / wyciąg górny oraz mapę do celów projektowych.

Sołectwo Mielenko Drawskie

Plac zabaw w Mielenku Drawskim

Całkowity koszt: 10 000,00 zł

Zakres: Środki finansowe z Funduszu Sołeckiego dołożono do zakupu urządzeń zabawowych na nowy plac zabaw.

Sołectwo Mielenko Drawskie

Siłownia plenerowa w Olesznie

Całkowity koszt: 10 001,13 zł

Zakres: Zakupiono dwa urządzenia siłowe obok istniejącego placu zabaw w Olesznie – wyciskanie / biegacz / prasa nożna oraz surfer / rower / twister.

Sołectwo Jankowo

Budowa placu zabaw w Jankowie

Całkowity koszt: 30 000,00 zł

Zakres: Środki finansowe z Funduszu Sołectkiego dołożono do zakupu urządzeń zabawowych na nowy plac zabaw.

Sołectwo Ostrowice

Budowa i modernizacja placu zabaw w Ostrowicach

Całkowity koszt: 3 000,00 zł

Zakres: Środki finansowe z Funduszu Sołectkiego dołożono do zakupu urządzeń zabawowych na istniejący plac zabaw – zakupiono karuzelę i bujak w kształcie barana wraz z transportem i montażem.

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 85 250,65 zł

REMONTY:

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku SP w Mielenku Drawskim

Całkowity koszt: 24 399,63

Zakres: Wykonano wzdłuż trzech ścian północnej części szkoły dwóch warstw izolacji przeciwwilgociowej, izolacji cieplnej z płyt styropianowych grubości 5 cm oraz folii kubełkowej. W miejscu rozebranej opaski budynku wykonano opaskę z kamienia ozdobnego z obrzeżem betonowym. Wymieniono część kanalizacji deszczowej oraz przesadzono krzewy rosnące w miejscu wykopu.

RAZEM KOSZTY REMONTÓW: 24 399,63 zł
--

DOKUMENTACJE TECHNICZNE:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1978Z dr. 175- Oleszno"

Całkowity koszt: 34 932,00

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.

Projekt drogowy i oświetlenie ul. Sobieskiego – odnoga

Całkowity koszt: 28 000,00

Zakres: W ramach zadania opracowano projekt budowy ciągu pieszojezdnego na drodze dojazdowej do ul. Sobieskiego oraz oświetlenia drogowego.

Budowa ul.Sadowej

Całkowity koszt: 176 209,80

Zakres: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowany będzie projekt przebudowy i budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Sadowej wraz z odwodnieniem oraz budowy dróg łączących ul. Sadową z ul. Spokojną i z ul. Złocieniecką. Zakładany termin wykonania: 10 czerwca 2022r.

Budowa drogi w Wolicznie – projekt

Całkowity koszt: 11 439,00

Zakres: Zadanie w trakcie realizacji: opracowano mapę do celów projektowych. Zlecono opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wraz z odwodnieniem oraz przebudowy oświetlenia drogowego.

Budowa ul. Słowiańskiej – projekt

Całkowity koszt: 93 357,00

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowy ul. Słowiańskiej i drogi łączącej ul. Słowiańską z ul. Królewicką wraz odwodnieniem. Zakładany termin wykonania: 10 czerwca 2022r.

Przebudowa budynku w m. Przytoń 8

Koszt: 40 047,40

Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 23 w Drawsku Pomorskim

Koszt: 6 000,00

Zakres: Wykonanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego dla zadania

Dobudowa klatki schodowej w budynku przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte – projekt

Koszt: 3 737,40

Zakres: Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno

Koszt: 6 150,00

Wykonano aktualizację kosztorysów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo

Koszt: 12 994,80

Zakres: Zakupiono mapy zasadnicze i wykonano opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Data zakończenia: 21.12.2022 r.

Uzbrojenie działek budowlanych w sieci infrastruktury technicznej pomiędzy ul. Wywiórskiego i ul. Siemiradzkiego

Koszt: 34 686,00

Zakres: Została wykonana dokumentacja projektowa dla inwestycja dotyczącej budowy sieci do działek budowlanych pomiędzy ulicami Wywiórskiego i Siemiradzkiego.

Przebudowa Parku Chopina – projekt

Koszt: 7 500,00

Zakres: Wykonanie mapy do celów projektowych obejmująca teren Parku Chopina oraz teren przy czołgach.

RAZEM KOSZTY DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH: 455 053,40 zł

2022 rok

INWESTYCJE:

Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska w ciągu DW 173

Całkowity koszt: 141 107,00 zł

Dotacja Gminy Drawsko Pomorskie: 60 000,00 zł

Zadanie zrealizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dotacja rozliczona. W ramach porozumienia przebudowano 564 m² chodnika wraz z zjazdami na posesje przyległe do drogi.



Budowa chodnika w m. Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z

Całkowity koszt: 295 478,05 zł

Dotacja Gminy Drawsko Pomorskie: 147 793,02 zł

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim. W ramach porozumienia przebudowano 360 m² chodnika wraz z zjazdami na posesje przyległe do drogi.

Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Stanisławskiego, ul. Michałowskiego i ul. Gierymskiego w Drawsku Pom.



Całkowity koszt: 2 838 329,43 zł

Gmina uzyskała na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowano nawierzchnie ulic i chodników wraz ze zjazdami na posesje, w ul. Stanisławskiego, Michałowskiego i Gierymskiego, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i przebudowano oświetlenie

drogowe. Wybudowane zostały nowe miejsca postojowe.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo

Całkowity koszt: 194 243,94 zł

W ramach zadania wybudowano: ciąg pieszojezdny z kostki prefabrykowanej; chodnik z kostki betonowej prefabrykowanej; jezdnię z kostki betonowej prefabrykowanej; zjazdy na posesje utwardzono pobocza brukowcem z kamienia narzutowego; urządzono tereny zielone (trawniki); ustawiono 4 ławki.



Przebudowa nawierzchni części ul. Kłosy

Całkowity koszt: 246 762,95 zł

W ramach zadania wybudowano bitumiczną nawierzchnię jezdni i zjazdów wraz z warstwami konstrukcyjnymi, na łącznej powierzchni 489,30 m².

Odbudowa chodnika przy drodze nr 37 w Jeleninie

Całkowity koszt: 24 379,06 zł

W ramach zadania została przebudowana część istniejącego chodnika przy drodze należącej do gminy.



Wiąta przystankowa w m. Gudowo

Całkowity koszt: 15 006,00 zł

Wiałę zakupiono i ustawiono na terenie gminnym przy drodze powiatowej w zatoce autobusowej.

Wiąta przystankowa do m. Zagózd

Całkowity koszt: 13 161,00 zł

Wiałę zakupiono i ustawiono przy drodze wojewódzkiej nr 148.

Przebudowa chodnika w ul. Ratuszowej

Całkowity koszt: 53 427,96 zł

Przebudowano chodnik w ul. Ratuszowej, na łącznej powierzchni 166,55 m².



Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - I etap

Całkowity koszt: 651 207,30 zł

W ramach zadania wybudowano nawierzchnie ciągów pieszojezdnych w drogach na terenie osiedla oraz sieć kanalizacji deszczowej.

1Budowa drogi i oświetlenia ul. Sobieskiego - odnoga


Całkowity koszt: 52 623,80 zł

W ramach zadania na drodze dojazdowej do ul. Sobieskiego wykonano oświetlenie drogowe.



Przebudowa nawierzchni ciągu pieszojezdnego i chodnika przy ul. Gdyńskiej

Całkowity koszt: 398 462,74 zł



W ramach zadania wybudowano nawierzchnię pieszojezdni z kostki betonowej prefabrykowanej (467,50 m²); chodnik z kostki betonowej prefabrykowanej (373,50 m²); zjazdy na posesje z kostki betonowej prefabrykowanej czerwonej (94,80 m²) wraz z odprowadzeniem wód do sieci deszczowej;

Budowa nawierzchni z płyt drogowych w ul. Przemysłowej.

Całkowity koszt: 109 967,88 zł

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię jezdni z płyt drogowych, żelbetowych, pełnych o wym. powyżej 3m², pochodzących z rozbiórki, stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie, na odcinku 235 mb., na powierzchni 1.410,0 m².

Modernizacja pomostu na jeziorze Okra

Całkowity koszt: 216 382,30 zł

W ramach zadania wymieniono drewniane poszycie pomostu, pomalowano pływaki, oraz wymieniono drabinki.



Budowa pomostów dla kajaków przy ul. Słowiańskiej

Całkowity koszt: 30 000,00 zł

W ramach zadania wybudowano drewniany pomost służący do wodowania kajaków.

Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Gen. W. Sikorskiego 23

Całkowity koszt: 648 210,00 zł

W ramach zadania przebudowano i wyremontowano lokal na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego oraz siedzibę stowarzyszeń.



**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
w budynku Urzędu Miejskiego**

Całkowity koszt: 148 423,24 zł

W ramach zadania zamontowano 63 szt paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 33,9 Kwp.



Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Całkowity koszt: 38 316,52 zł

W ramach zadania wykonano kamery monitoringu miejskiego wraz z podłączeniem oraz stację roboczą monitoringu



Modernizacja 2 sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie

Całkowity koszt: 211 583,68 zł

W ramach zadania w dwóch salach lekcyjnych wymieniono podłogi wraz z ich poziomowaniem i ułożeniem nowej wykładziny pcv. Wykonano gładzie na ścianach i sufitach wraz z ich pomalowaniem i wykonaniem lamperii. Wymieniono drzwi do sal lekcyjnych, parapety, umywalkę oraz przebudowano istniejącą instalację wodociągową. Wymieniono instalację elektryczną oświetleniową, gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe oraz grzejniki. W jednej z sal wykonano wyjście zewnętrzne wraz ze schodami ewakuacyjnymi wg zaleceń p. poż.



Modernizacja 4 sal lekcyjnych pawilon A SP Nr 1

Całkowity koszt: 435 000,00 zł

W ramach zadania wyremontowano 4 sale lekcyjne na I piętrze w części A szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Zostały wymienione podłogi – usunięto stare wykładziny pcv, deskowanie oraz wypełnienie izolacyjne stropu w postaci polepy, a w ich miejsce wykonano nowe izolacje z wełny mineralnej, ułożono 3warstwy płyt g-k oraz nową wykładzinę pcv. Wyremontowano także ściany, wykonano gładzie cementowe wraz z ich malowaniem. Wymieniono parapety i grzejniki.

Wykonano sufity podwieszane. Wymieniono instalację elektryczną i zamontowano nowe oprawy oświetleniowe.



Modernizacja sali gimnastycznej SP Nr 2

Całkowity koszt: 264 000,00 zł

W ramach zadania została zmodernizowana mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim. Wykonano nową sportową podłogę na legarach drewnianych, wykończoną specjalistyczną wykładziną pcv.

Wykonano gładzie na ścianach, sufit został obłożony płytami gipsowo-kartonowymi. Sala została pomalowana. Odnowiono drewniane drabinki i betonowe parapety, wymieniono drzwi wejściowe, dolne sekcje paneli okiennych z poliwęglanu, kominki wentylacyjne w suficie. Wymieniono instalację elektryczną z oprawami oświetleniowymi oraz instalację c.o. i grzejniki na których zamontowano osłony grzejnikowe. Dodatkowo wykonano nową instalację multimedialną do podłączenia projektora.

Modernizacja sali lekcyjnej w SP Ostrowice

Całkowity koszt: 92 949,00 zł

W ramach zadania zmodernizowano sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ostrowicach. Wykonano remont ścian wraz z ich pomalowaniem i wykonaniem lamperii. Zamontowano sufit podwieszany w systemie suchej zabudowy. Na podłodze została ułożona nowa wykładzina pcv. Wymieniono umywalkę z baterią, wokół której ułożono nowe płytki ścienne, kratki wentylacyjne oraz drzwi z sali do pomieszczenia gospodarczego. Wymieniono także instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe oraz grzejniki na których zamontowano osłony grzejnikowe. Dodatkowo w pomieszczeniu gospodarczym została wykonana lekka ścianka działowa w systemie suchej zabudowy, dzięki której wydzielono część szatniową.

Przebudowa placu apelowego SP Ostrowice.

Całkowity koszt: 146 976,38 zł

W ramach zadania została rozebrana zniszczona nawierzchnia placu z płyt chodnikowych, a w jej miejsce wykonano nową nawierzchnię na zagęszczonym podłożu i 15cm podbudowie betonowej z kostki brukowej wraz z wykonaniem nowych obrzeży i krawężników.



Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w SP Mielenko Drawskie

Całkowity koszt: 40 000,00 zł

W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim. Przyłącze ze względów technicznych wykonano w systemie grawitacyjno tłocznym, na który złożyły się rury ciśnieniowe PE63 o długości 88,0 m oraz 15,0 m rurociągu grawitacyjnego z rur PVC Ø160. Uzbrojenie przyłącz stanowi studzienka z tworzywa sztucznego o średnicy korpusu 1000 m, zwieńczoną płytą nadstudzienną i pokrywą z tworzywa, wyposażoną w zestaw pompowy, z pompą zatapialną EBARA DW150.



Modernizacja sali i korytarza na I piętrze w Przedszkolu przy ul. Obrońców Westerplatte

Całkowity koszt: 228 082,81 zł


W ramach zadania została wyremontowana jedna sal dydaktyczna wraz z zapleczem oraz łazienką i korytarz na I piętrze w przedszkolu przy ul. Obrońców Westerplatte. Z remontowanej sali został wydzielony korytarz, ścianką w systemie suchej zabudowy o odporności ogniowej EI-30, oraz wykuto otwór drzwiowy z korytarza na roboczą klatkę schodową, stanowiące drogę ewakuacyjną z sal na I piętrze.

W salach wykonano remont ścian wraz z ich pomalowaniem i wykonaniem lamperii, na podłodze została ułożona nowa wykładzina pcv. Natomiast w łazience ułożono nowe płytki ściennie i podłogowe. We wszystkich pomieszczeniach zamontowano sufit podwieszany w systemie suchej zabudowy. Została zmodernizowana instalacja c.o. przez wymianę grzejników oraz wymieniona instalacja elektryczna. Zamontowano nowe osłony grzejnikowe, oprawy oświetleniowe i parapety. W łazience wymieniono mieszacz ciepłej wody, obudowano piony instalacyjne oraz zamontowano systemowe kabiny wc, nowe umywalki z bateriami, miski ustępowe i zlew gospodarczy na szafce łazienkowej. Część drzwi w przedszkolu wymieniono na drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy ppoż.

Modernizacja 2 sal, łazienki i szatni w Przedszkolu przy ul. Bolesława Chrobrego

Całkowity koszt: 278 164,42 zł

W ramach zadania zostały wyremontowane dwie sale przedszkolne, łazienka i szatnia na parterze w przedszkolu przy ul. B. Chrobrego. W salach i na korytarzu wykonano remont ścian wraz z ich pomalowaniem i wykonaniem lamperii, na podłodze została ułożona nowa wykładzina pcv. Natomiast w łazience ułożono nowe płytki ściennie i podłogowe. We wszystkich pomieszczeniach zamontowano sufit podwieszany w systemie suchej zabudowy. Została zmodernizowana instalacja c.o. przez wymianę grzejników oraz wymieniona instalacja elektryczna. Zamontowano nowe osłony grzejnikowe, oprawy oświetleniowe i parapety. Zostały obudowane piony instalacyjne. W łazience zamontowano systemowe kabiny wc, nowe umywalki z bateriami, miski ustępowe i brodzik. Do wszystkich remontowanych pomieszczeń wymieniono drzwi.



Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno

Całkowity koszt: 675 523,88 zł

Inwestycja w trakcie realizacji

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Oleszno Drawskie, przez Mielenko Drawskie z włączeniem do istniejącej kanalizacji w Drawsku Pomorskim, z siedmioma przepompowniami ścieków, ich zasilaniem i zagospodarowaniem terenu oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami od istniejącej sieci w Mielenku Drawskim do budynków w miejscowości Oleszno.

Sieć kanalizacji sanitarnej z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym. W skład tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur \varnothing 0,2m i \varnothing 0,16m PVC SN8 SDR34 litych oraz system kanalizacji tłocznej zaprojektowany z

rur $\varnothing 140$, $\varnothing 110$, $\varnothing 90$, PE80SDR17,6 PN6 czarnych wraz z przepompowniami ścieków PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6 – Mielenko Drawskie ,PS1 – Oleszno.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych $\varnothing 125,90,63,32$ PE100 SDR17 PN10, łączonych za pomocą zgrzewów doczołowych.



Uzbrojenie działek budowlanych w sieci infrastruktury technicznej pomiędzy ul. Wywiórskiego i ul. Siemiradzkiego

Całkowity koszt: 400 000,00 zł

W ramach zadania wykonano uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej. W tym celu wykonano wodociąg o długości 842,0 m z rur PE 100 SDR 17, 18 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 72,0 m z rur PE 100 SDR 17 oraz wykonano na sieci naziemne hydranty przeciwpożarowe do instalacji wodnych o średnicy 80 mm – sztuk 5. Kanalizację sanitarną w systemie grawitacyjnym wykonano z rur PVC-U160-200 o długości 555,0 m, a przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 86,0 m z rur PVC-U160.

Wykup sieci wod.-kan. od osób fizycznych

Całkowity koszt: 90 000,00 zł

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wykupiono sieć wodno-kanalizacyjną przy ul. Stolarskiej, Rzemieślniczej i Reinera. Parametry odkupionych:

- sieci sieć kanalizacji sanitarnej o długości 212 mb, wykonana z rur PVC-U SN8 $\varnothing 200$ wraz z zestawem kształtek, 6 sztuk studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową kinetą z PE i pokrywą żeliwną.
- sieć wodociągowa o długości 392,5 mb, wykonana z rur PE 100 SDR 17, zgrzewanych elektrooporowo, 2 sztuki hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy 80 mm, jeden trójnik żeliwny wraz z zasuwą typu E kielichowo – kołnierzową z obudową o średnicy 100 mm.

Zagospodarowanie terenów zielonych - skwer przy ul. Złocienieckiej (odprowadzenie wód opadowych działka gminna nr 151, obręb 0012)

Całkowity koszt: 25 000,00 zł

Wykonano otwarty rów umocniony kanalizacji deszczowej o dł. 50 mb włączony do sieci miejskiej, odprowadzający wodę z działki gminnej i zabezpieczający tereny przyległe.



Budowa oświetlenia solarnego

Całkowity koszt: 140 140,00 zł

Zamontowano na terenie gminy 15 lamp solarnych.



32.



Oświetlenie na dz. 269/26 obr. Gudowo

Całkowity koszt: 10 000,00 zł

Dobudowa 2 punktów świetlnych.

Lampy oświetleniowe dz. nr 25/2 obręb Jankowo

Całkowity koszt: 26 000,00 zł

Dobudowa 4 punktów świetlnych.

Lampy oświetleniowe dz. nr 92/36, 94/46, 94/20, 94/22

Całkowity koszt: 24 000,00 zł

Dobudowa 4 punktów świetlnych w miejscowości Zarańsko.



Budowa placu zabaw w Mielenku Drawskim

Całkowity koszt: 7 258,42 zł

Zakupiono i wykonano ogrodzenie placu zabaw w Mielenku Drawskim, mapę do celów projektowych oraz zakupiono część trawy z rolki na plac zabaw w Jankowie.



36. Budowa placu zabaw w Jankowie

Całkowity koszt: 15 000,00 zł

Zakupiono i wykonano ogrodzenie, wraz z niezbędnymi akcesoriami, placu zabaw w Jankowie oraz część trawy z rolki.

Doposażenie istniejących placów zabaw

Całkowity koszt: 8 939,00 zł

Zadanie wykonywane w mirę potrzeb. Zakupiono elementy do wykonywania napraw i ogrodzeń na placach zabaw.

Budowa placu zabaw w Dalewie

Całkowity koszt: 68 114,30 zł

Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw w Dalewie, ogrodzenie wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz mapę do celów projektowych.

Budowa placu zabaw w Konotopie

Całkowity koszt: 74 279,95 zł

Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw w Dalewie, ogrodzenie wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz mapę do celów projektowych.



Budowa tężni solankowej w Parku Chopina

Całkowity koszt: 90 000,00 zł

Wykonano tężnię solankową w formie altany z wyposażeniem, podłożem z obrzeżami, oświetleniem i ławkami.



Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Jelenino

Koszt w 2021: 454 406,93 zł

Koszt 2022 253 615,31 zł

Całkowity koszt: 708 022,24 zł

W ramach zadania przebudowano i zmieniono sposób użytkowania istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jelenino.

Budynek świetlicy wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej: ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych, w dolnej części podmurówka z kilku warstw cegły pełnej. Bryła przykryta stropodachem w konstrukcji płyty kanałowej prefabrykowanej, dach o kącie nachylenia 6% obwodowo osłonięty lekką attyką lamelową. Ściany posadzone bezpośrednio na ławach fundamentowych.

Wejście główne do budynku od frontu z ażurowym zadaszeniem nad rampą dla niepełnosprawnych i schodami przed wejściem głównym prowadzące do wiatrołapu z szatnią. Sala świetlicy połączona jest z salą komputerową pełniącą również funkcję biura. Jest z niej również dostęp do kuchni posiadającej osobne wejście na zewnątrz, z tyłu budynku wraz ze schodami i zadaszeniem oraz do węzła sanitarnego z wc damskim, męskim i dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się także kotłownia do której przewidziano dostęp od strony północnej budynku. Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi oraz klimatyzatorem, zasilane z instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu.

Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagózd

Całkowity koszt: 6 659,01 zł

Wykonano ściankę w kotłowni.

Remont wraz z modernizacją zagłębienia betonowego urządzenia typu BOWL skateparku w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 180 534,48

W ramach zadania zrobiono dokumentację oraz remont zagłębienia typu bowl skateparku w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim



Budowa ogólnodostępnego Parku Linowego dla dzieci i młodzieży BUDŻET OBYWATELSKI

Całkowity koszt: 60 000,00 zł

W ramach zadania Wykonano ogólnodostępny Park Linowy dla dzieci i młodzieży w Parku Chopina.



Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie wkładu pieniężnego do TBS Sp z o.o.

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 24-rodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami sanitarnymi przy ul. Krótkiej 1A i 1B w Drawsku Pomorskim”

Wykonawca:

Koszt w 2022 r.: 997.640,00

Całkowity koszt: 17 053 035,59

Zakres: Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 24-rodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami sanitarnymi przy ul. Krótkiej 1A i 1B w Drawsku Pomorskim



RAZEM KOSZTY INWESTYCJI: 10 736 157,78 zł

INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Sołectwo Zarańsko

Monitoring

Całkowity koszt: 3 000,00 zł

W ramach zadania wykonano kamerę monitoringu w Zarańsku wraz z podłączeniem.

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 3 000,00 zł

REMONTY, ZAKUPY USŁUG I MATERIAŁÓW:

Zakup materiałów i wyposażenia (drogi publiczne gminne)

Całkowity koszt: 109 748,55 zł

W ramach zadania zakupiono kruszywo kamienne do remontu dróg gruntowych, masę mineralno-asfaltową "na zimno" do remontu nawierzchni bitumicznych dróg oraz słupki i tarcze znaków drogowych.

Zakup usług remontowych (drogi publiczne gminne)

Całkowity koszt: 29 583,20 zł

Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. W ramach zadania wykonywane są remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg.

Zakup usług pozostałych (drogi publiczne gminne)

Całkowity koszt: 358 968,83 zł

W ramach zadania realizowano usługi transportowo-sprzętowe, związane z remontem dróg gruntowych należących do gminy, wykonano oznakowanie poziome ulic w mieście. Dokonano okresowych przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych.

Konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych (gospodarka ściekowa i ochrona wód)

Całkowity koszt: 74 899,68 zł

Wykonano oczyszczenie 13 piaskowników i separatorów wód opadowych

Zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie ulic, placów i dróg)

Całkowity koszt: 9 858,50 zł

Zakup usług remontowych (oświetlenie ulic, placów i dróg)

Całkowity koszt: 869 876,23 zł

Zakup usług pozostałych (oświetlenie ulic, placów i dróg)

Całkowity koszt: 24 946,02 zł

RAZEM KOSZTY REMONTÓW, ZAKUPÓW USŁUG I MATERIAŁÓW: 1 477 881,01 zł

DOKUMENTACJE TECHNICZNE:

Budowa ul. Sadowej

Całkowity koszt: 53 064,81 zł

W ramach zadania opracowano projekt przebudowy i budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Sadowej wraz z odwodnieniem oraz budowy dróg łączących ul. Sadową z ul. Spokojną i z ul. Złocieniecką.

Budowa drogi w Wolicznie

Całkowity koszt: 112 791,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt budowlany budowy drogi wraz z odwodnieniem oraz przebudowy oświetlenia drogowego.

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 11 Pułk Piechoty, ul. Zamkową, ul. Sybiraków, ul. Bednarską w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 81 303,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem.

Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8

Całkowity koszt: 58 109,10 zł

W ramach zadania został opracowany projekt przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem.

Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dołgie-Przytoń w gminie Drawsko Pomorskie

Całkowity koszt: 20 087,60 zł

W ramach zadania Sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Budowa sieci wodociągowej Borne - Donatowo w gminie Drawsko Pomorskie

Całkowity koszt: 7 793,60 zł

W ramach zadania Sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice - Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie

Całkowity koszt: 12 177,70 zł

W ramach zadania Sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Krótkiej w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 19 680,00 zł

W ramach zadania został opracowany projekt sieci deszczowej.

Przebudowa Parku Chopina

Całkowity koszt: 156 207,00 zł

W ramach zadania został opracowany projekt przebudowy parku miejskiego im. Fryderyka Chopina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku socjalno-technicznego, sceny z zadaszeniem, utwardzeń oraz elementów małej architektury w Drawsku Pomorskim.

RAZEM KOSZTY DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH: 521 213,81 zł

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI, INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO, REMONTÓW I DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH W ROKU 2022: 11 740 612, 60 zł

2023 rok

**RAZEM KOSZTY INWESTYCJI, INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO,
REMONTÓW I DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH W ROKU 2023:**

16 190 477,17 zł

INWESTYCJE:

Przebudowa DW173 odc. Zarańsko - Drawsko Pomorskie

Wykonawca: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.

Udział gminy: 200 000,00 zł

Zakres: Zadanie zrealizowane przez ZZDW Koszalin. Dotacja rozliczona. W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie i Województwem Zachodniopomorskim, spisany w dniu 18 maja 2023r. Nr ZZDW – 3.072.5.2023.



Ustawienie krawężnika w ciągu DW173 w m.Drawsko Pom.

Wykonawca: *Usługi Brukarskie Wojciech Kowalski, Donatowo 7, 78-506 Ostrowice*

Udział gminy : 30 000,00 zł

Zakres: Zadanie zrealizowane przez ZDP w Drawsku Pomorskim. Dotacja rozliczona. W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie i Województwem Zachodniopomorskim, spisany w dniu 18 maja 2023r. Nr 3.072.4.2023.



Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Stanisławskiego, ul. Michałowskiego i ul. Gierymskiego w Drawsku Pom.

Wykonawca: BUDRO PPBD A. Kaczyński z Drawska Pom. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji: 4.114.774,02 zł, z czego w roku 2023 zrealizowana płatność to : 810 208,59

Zakres: W ramach zadania przebudowano i rozbudowano ulice: J. Stanisławskiego, P. Michałowskiego i A. Gierymskiego wraz z budową parkingów i kanalizacji deszczowej. Na realizację zamówienia Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



Przebudowa nawierzchni części ul. Kłosy

Wykonawca: BUDRO PPBD A. Kaczyński z Drawska Pom.

Całkowity koszt: 250 000,00

Zakres: W ramach zadania ułożono nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową, w miejsce obecnej z drogowych płyt żelbetowych.



Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętynie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Wykonawca: BUDRO PPBD A. Kaczyński z Drawska Pom.

Całkowity koszt realizowanej inwestycji zgodnie z umowami wyniesie: 6.849.289,34 zł brutto, z czego w roku 2023 zapłacono: 2 080 026,00 zł

Zakres: Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2024r. W zakres robót wchodzi przebudowa i budowa dróg, miejsc postojowych i zatoki autobusowej na terenie wsi wraz z budową kanalizacji deszczowej.



Remont nawierzchni ul.Grottgera w Drawsku Pom.

Wykonawca: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.

Całkowity koszt: 444 425,76

Zakres: W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię bitumiczną jezdni. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



Budowa ul. Słowiańskiej

Całkowity koszt: 12 205,20

Zakres: W roku 2023 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na podstawie specustawy

Budowa ul.Sadowej i ul. Spokojnej

Całkowity koszt: 200 160,00

Zakres: W roku 2023 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na podstawie specustawy

Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8

Wykonawca: Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe FACH Henryk Krzywicki, ul. Krótka 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Koszt w 2023 roku: 541 272,85 zł

Całkowity koszt: 3 028 997,35 zł

Została zawarta umowa z Wykonawcą. Roboty rozpoczęto we wrześniu 2023 r. Wykonawca na początku przystąpił do prac rozbiórkowych, w tym zostały skute tynki wewnętrzne, wyburzono częściowo ścianki działowe, rozebrano warstwy stropu nad parterem i odsłonięto belki konstrukcyjne, wykuto w ścianach projektowane otwory okienne i drzwiowe, wyburzono schody stanowiące główne wejście do budynku oraz schody zejściowe do piwnicy i wykonano nowe.

Ze względu na konieczność wzmocnienia i naprawy konstrukcji budynku zostały przeprowadzone prace naprawcze stropów i drewnianej więźby dachowej oraz elementów ścian i części fundamentów.

Rozpoczęto zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi drewnianych elementów konstrukcyjnych pozostających w dobrym stanie technicznym oraz wykonano częściowo warstwy stropów parteru i poddasza.

Wykonawca rozpoczął także niezbędne do prowadzenia dalszych prac roboty instalacyjne elektryczne oraz wodno – kanalizacyjne.

Dotychczasowe prace skupiają się przede wszystkim na zabezpieczeniu budynku przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych wewnętrznych oraz konserwatorskiego remontu elewacji budynku.






Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miejskiego

Wykonawca: ComEko Sp. z o.o. ul. Kresowa 32 71-770 Szczecin

Całkowity koszt: 43 400,00

Zakres: Wybudowano na konstrukcji stalowej wolnostojąca, na gruncie instalację fotowoltaiczną (mikroinstalacja) o mocy 15,04 KWp, składającą się z: 32 sztuki modułów fotowoltaicznych JINKO JKM470N-60HL4-V CZARNA RAMA, 6 sztuk falownik sieciowy PV Mikroinwerter 6X 470W 3F HOYMILES,



Rekreacja i integracja w Ostrowicach

Wykonawca: BUDRO PPBD A. Kaczyński z Drawska Pom.

Koszt: 15 000,00 (Granty Sołeckie),

Całkowity koszt: 27 591,71

Zakres: Roboty zakończono 03.10.2023 r., w ramach zadania wykonano rozbiórkę schodów amfiteatru z płyt betonowych oraz chodnika betonowego przed amfiteatrem wraz z wywiezieniem gruzu, betonowe obrzeża chodnika przed amfiteatrem na ławie betonowej, w miejscu rozebranego chodnika betonowego, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej.



Budowa garażu OSP w m. Zagózd

Wykonawca: Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Zawila, pl. Konstytucji 12, 78-500 Drawsko Pomorskie, ZUK Drawsko Pomorskie

Całkowity koszt: 10 107,95

Zakres: Uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie dokumentacji technicznej garażu blaszanego dla małego wozu ratowniczego. Rozpoczęto prace związane z płytą fundamentową garażu



Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Rydzewo gmin

Drawsko Pomorskie

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. ul. Okólna 15 42-263 Wrzosowa, Korwinów

Dofinansowanie Gminy: 300 000,00

Całkowity koszt: 1 137 996,00

Zakres: Dostarczono nowy wóz ratowniczo gaśniczy Rok: 2023 Marka: Volvo, Typ podwozia: FLD3C FL.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Wykonawca: „Atram” Andrzej Romanowski z Drawska Pomorskiego

Całkowity koszt: 23 880,39

Zakres: Wykonano kamerę wraz z linią kablowaną na plaży miejskiej oraz kamery na ul. Sikorskiego i Skateparku

Zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w sali lekcyjnej SP Mielenko Drawskie w ramach zadania: Projekt „Dbam o zielone”

Wykonawca: AR-BUD Artur Kostrzewa, ul. Kossaka 5, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Całkowity koszt: 15 000,00

Zakres: Wykonano wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w celu dostosowania jej do pracowni OZE.

Modernizacja Sali lekcyjnej w SP Mielenko Drawskie w ramach zadania: Projekt „Dbam o zielone”

Wykonawca: AR-BUD Artur Kostrzewa, ul. Kossaka 5, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Całkowity koszt: 123 333, 33

Zakres: W modernizacji sali zamurowano stary otwór drzwiowy, wykonano gładzie na ścianach i sufitach wraz z malowaniem, lamperie na ścianach, wymieniono drzwi, zainstalowano nową umywalkę z szafką podumywalkową baterią i pasem nadumywalkowym, wykonano modernizację instalacji c.o. i wymieniono grzejniki oraz obudowano pionowy instalacyjny



Modernizacja Sali gimnastycznej SP Nr 2

Wykonawca: PPHU, SYNTEZA II Dorota Eysymontt, ul. Kilińszczaków 66, 78-600 Wałcz

Całkowity koszt: 53 587,98

Zakres: Wykonano kurtynę dzielącą pomieszczenie wraz ze sterowanym mechanizmem elektrycznym, oraz wewnętrzne rolety okienne w sali gimnastycznej.



Modernizacja pomieszczeń na parterze w Przedszkolu przy ul. Obrońców Westerplatte

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany SAM Mariusz Zieliński, ul. Siemiradzkiego 15, 78-500 Drawsko Pomorskie

Całkowity koszt: 231 450,23

Zakres:

- a. Demontaż istniejącego parkietu i ułożenie wykładziny w sali,*
- b. Wykonanie gładzi na ścianach i suficie oraz ich malowanie w sali,*
- c. Wykonanie lamperii ścian sali przedszkolnej i w pomieszczeniu gospodarczym,*
- d. Wykonanie sufitów podwieszanych,*
- e. Wymiana grzejników i instalacji c.o. w sali i łazienkach,*
- f. Montaż osłon grzejnikowych,*
- g. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w łazienkach,*
- h. Ułożenie płytek ceramicznych na podłodze w łazienkach,*
- i. Montaż systemowych kabin wc,*
- j. Wymiana armatury i wyposażenia łazienek,*
- k. Przebudowa i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach,*
- l. Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych w sali i łazienkach,*
- m. Wymiana opraw oświetleniowych w sali i łazienkach.*

Roboty zakończono w sierpniu 2023 r.



Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku siedziby MGOPS przy ul. Starogrodzkiej 9

Całkowity koszt: 66 384,95

Zakres: W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacyjną w budynku siedziby MGOPS przy ul. Starogrodzkiej 9

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o

Koszt w 2023r : 6 499 872,90

Całkowity koszt:12.497.803,43

Zakres: Inwestycja zakończona w lipcu 2023 r. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, z miejscowości Drawsko Pomorskie do Oleszna, z rur:

- PEHD Ø 140 mm o długości 2829,49 m;
- PEHD Ø 110 mm o długości 2859,60 m;
- PEHD Ø 90 mm o długości 1462,51 m;
- PVC Ø 160 mm o długości 346,50 m;
- PVC Ø 200 mm o długości 2660,15 m;

oraz zamontowano:

- Komory rewizyjne, wykonane jako studnie betonowe Ø1200mm z gotowym dnem, uszczelkami i zwężką Ø1200/600 oraz włazem z wypełnieniem betonowym Ø600 klasy D400;
- Studzienki powietrzne do ścieków PN10 z zaworem automatycznie kinetycznym 2-stopniowym do zabudowy podziemnej Dn80 (PZ153,PZ170,PZ174,PZ193,PZ129,PZ61,PZ65,PZ80);
- Kolumny rewizyjno-płuczące (PZ123, PZ182, PZ186, PZ188);

- Przepompownie ścieków PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6 – Mielenko Drawskie, PS1 – Oleszno, wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażone w:
- studnie betonowe C35/45 \varnothing 1200 mm – sztuk 117;
- studnie przelotowe PP \varnothing 425 mm – sztuk 43;
- studzienki PVC \varnothing 160 mm – sztuk 6.

Sieć wodociągową wraz z przyłączami, z miejscowości Mielenko Drawskie do Oleszna, z rur:

- PE100 SDR17 PN10 \varnothing 125 o długości 3 612,66 m;
- PE100 SDR17 PN10 \varnothing 90 o długości 472,75 m;
- PE100 SDR17 PN10 \varnothing 63 o długości 90,93 m;
- PE100 SDR17 PN10 \varnothing 32, o długości 214,21 m;

oraz zamontowano:

- studzienki powietrzne do wody PN16 sztuk 6
- węzeł pomiarowy wykonany jako komora PEHD \varnothing 1,0m H=2,3m, wyposażony w żeliwne stopnie żłazowe wraz z kompletem wsporników wraz z uzbrojeniem i obejściem z rur \varnothing 125PE100SDR17PN10, wyposażonym w zasuwę Dn100;
- hydrant przeciwpożarowy o śr. 80mm – 1 sztuka,
- hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm – 8 sztuk,
- 28 sztuk wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 32 mm wraz z wykonaniem podejść wodomierzowych z rur i kształtek PCW i montażem zaworów przelotowych – sztuk 28.

W ramach prac została odtworzona nawierzchnia asfaltowa dróg o łącznej powierzchni 1 100,95 m².

Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o.

Koszt w 2023r : 6 002,40

Wartość zawartej umowy: 10.329.555,99

Zakres: Zakres: W ramach zadania Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykona roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Ostrowic do Rydzewa ze skanalizowaniem miejscowości Borne oraz Przytoń. Planowany termin zakończenia kwiecień 2025 r.

Budowa brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w Mielenku Drawskim

Wykonawca: ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 87.804,87

Zakres: W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym w działce drogowej nr 111/1 obręb 0041 Mielenko Drawskie.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei i ul. Liliowej

Wykonawca: ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Koszt w 2023r : 341 820,00

Całkowity koszt: 800 000,00

Zakres: Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do obsługi działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Stefana Okrzei w Drawsku Pomorskim.

Zakres zadania obejmuje:

- budowę kanalizacji sanitarnej – kanał grawitacyjny o długości łącznej 497,20 m z rur PVC klasy S SDR 34

Ø0,20 m,

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek prywatnych o łącznej długości 88,0 m z rur PVC klasy S

SDR 34 Ø0,16 m,

- budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 135,4 m z rur PE100 SDR17 PN10 Ø90

mm,

- budowę jednej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą,
- budowę studzienki z przepływomierzem,
- budowę zjazdu na teren przepompowni wraz z umocnieniem nawierzchni wokół niej,
- budowę kabla elektroenergetycznego zasilającego projektowaną przepompownię ścieków sanitarnych, odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych i montażowych.

Planowany termin zakończenia inwestycji lipiec 2024 r.

Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul Krótkiej

Wykonawca: ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 220 000,00

Zakres: Inwestycja zakończona w czerwcu 2023 r. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej deszczowej z rur PVC Ø 160 -250 mm, o długości 517,50 m, wraz z montażem 29 sztuk studni rewizyjnych z kręgów betonowych B45 oraz 5 sztukami wpustów żeliwnych z zawiasami.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Złocienieckiej

Wykonawca: ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 34 765,89

Zakres: W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej o długości 80,00 m z rur PCV 160, studnia CPV 325 – 2 szt., rura drenarska – 3 mb.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice - Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie

Wykonawca: ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Koszt w 2023 r.: 700 000,00

Całkowity koszt: 1 547 345,49 zł

Zakres: Została zawarta umowa z Wykonawcą w systemie zaprojektuj – wybuduj, Wykonawca wykona projekty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ich wybudowaniem. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej, o długości około 2,3 km i sieci kanalizacji sanitarnej, o długości około 2,5 km wraz z ich uzbrojeniem w miejscowości Szczytniki, w tym wykonaniem 1 przepompowni ścieków. Istniejąca sieć wodociągowa w miejscowości Szczytniki, obecnie zasilana z lokalnego ujęcia,

ma zostać przetłoczona do sieci w Ostrowicach. Na dzień dzisiejszy w Szczytnikach ścieki odprowadzane są do wspólnego zbiornika bezodpływowego, w ramach niniejszego zadania należy przetłoczyć sieć lokalną i rurociągiem tłocznym odprowadzić je do sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowicach.

Roboty objęte umową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego zawartymi w PFU oraz wymogami Prawa Polskiego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie wykonanych obiektów. Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2024 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Połczyńskiej

Wykonawca: ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 25 435,67

Zakres: W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 28,77 m z rur PE100 SDR11 PN10 Ø 90, fragment o długości 9,0 m po drogą wojewódzką wykonano metodą przecisku w rurze ochronnej PE oraz zamontowano hydrant przeciwpożarowy o śr. 80mm – 1 sztuka. Roboty zakończono w październiku 2023 r.



Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul.11 Pułku Piechoty

Wykonawca: ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 88 944,00

Zakres: W ramach zadania wykonano roboty obejmujące wymianę włazów na tzw. „włazy pływające” – 28 sztuk, montaż płyty odciążającej



Budowa kanalizacji deszczowej w działkach nr 94/29, 94/30, 94/31 w Zarząńsku

Wykonawca: ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Całkowity koszt: 29 254,71

Zakres: W ramach zadania wykonano 60 mb kanalizacji deszczowej na dz. nr 94/29, 94/30, 94/31 w Zarząńsku w celu odwodnienia terenu przeznaczonego pod dzierżawę

Budowa oświetlenia solarne

Wykonawca: Centrum Biznesu Poznań

Całkowity koszt: 120 000,00

Zakres: W ramach zadania wykonano 12 lamp solarnych w miejscowościach Łabędzie, Nętno, Przytoń, Rydzewo, Suliszewo, Węglin i Zagórki

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (7 szt.)

Wykonawca: Enemix Paweł Chęć z Drawska Pomorskiego

Całkowity koszt: 79 476,30

Zakres: W ramach zadania wykonano 7 lamp oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej a Drawsku Pomorskim

Budowa oświetlenia drogowego

Wykonawca: Enemix Paweł Chęć z Drawska Pomorskiego, B. Dązbłaż

Całkowity koszt: 73 709,42

Zakres: W ramach zadania wykonano: budowa punktu ul. Mazurska, budowa punktu Donatowo, budowa zasilania oświetl za przedszkolem, budowa 3 słupów w Jankowie, budowa punktu w Zarańsku przy świetlicy, budowa punktu Suliszewo koło skrzynek

System nawadniania stadionu miejskiego (BUDŻET OBYWATELSKI)

Wykonawca: Ogrody Jowita Banasiak, Ostrowice 63, 78-506 Ostrowice

Całkowity koszt: 83.640,00 zł

Zakres: W ramach zadania kompleksowo wykonano system automatycznego nawadniania płyty boiska stadionu miejskiego w Drawsku Pomorskim.



Instalacja żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w Parku Chopina (BUDŻET OBYWATELSKI)

Wykonawca: PERGANO Ireneusz Osiński, ul. Śnieżna 11E/1, 63-004 Gowarzewo

Całkowity koszt: 57 638,05 zł

Zakres: Zakres: W ramach zadania dostarczono i zamontowano żagle przeciwsłoneczne na placu zabaw w Parku Chopina.



"Nauka poprzez zabawę" wspieranie rozwoju dzieci z obszarów wiejskich (BUDŻET OBYWATELSKI)

Park Edukacyjny Interakcje Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 2, 43-300 Bielsko Biała

Całkowity koszt: 68 315,74 zł Zakres: W ramach zadania zamontowano panel muzyczny z tabliczką informacyjną oraz eko- memory z tabliczką informacyjną na placach zabaw w m. Jelenino i Dołgie oraz panel muzyczny z tabliczką informacyjną i eko-kuchnię na placu zabaw w m. Przytoń.



Budowa placu zabaw w m. Jelenino

Wykonawca: ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul. BoWid 9e, 75-209 Koszalin

Całkowity koszt: 72 485,38

Zakres: W ramach zadania zamontowano następujące elementy placu zabaw: karuzelę, bujak panda, bujak kogut, huśtawkę wagową, metalowe urządzenie zabawowe, tor sprawnościowy, sześciobok sprawnościowy, huśtawkę + bocianie gniazdo oraz linarium w kształcie piramidy.

Budowa placu zabaw w m. Rydzewo

Wykonawca: ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul. BoWid 9e, 75-209 Koszalin

Całkowity koszt: 75 496,67

Zakres: W ramach zadania zamontowano następujące elementy placu zabaw: karuzelę, bujak samochodzik, bujak lis, huśtawkę wagową, linarium, sześciobok sprawnościowy, zestaw sprawnościowy, huśtawkę podwójną + bućkanie gniazdo, zestaw zabawowy.



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte

Wykonawca: SAM Mariusz Zieliński, ul. Siemiradzkiego 15, 78-500 Drawsko Pomorskie

Koszt w 2023 r.: 177 034,81

Całkowity koszt: 1 004 642,56 w tym Gmina 507 995 zł

Zakres: W ramach zadania zamontowano następujące elementy placu zabaw: zestaw zabawowy metalowy, karuzelę GEO oraz huśtawkę wagową.



Wykup sieci

Całkowity koszt: 60 000,00

Zakres: W ramach zadania wykupiono sieć kanalizacji sanitarnej o parametrach:

- długość 229,65 mb, wykonaną z rur \varnothing 160 PVC-U SDR 34 z rdzeniem litym,*
- 7 sztuk studzienek połączeniowych DN 425 z włazem żeliwnym, pełnym 40 t, oraz sieć wodociągową o parametrach:*
- długość 105,75 mb, wykonaną z rur \varnothing 110 PE 100 SDR17 łączonych poprzez złączki zaciskowe,*
- 1 studzienkę wodomierzową dn 600, mrozoodporną z włazem ocieplanym.*

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje – studnie)

Całkowity koszt: 101 233,30

W ramach zadania dofinansowano budowę 7 studni.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Ciepłe mieszkanie"

Całkowity koszt: 33 899,40

Zakres: W ramach programu w 2023 roku podpisano łącznie 13 umów na łączną kwotę 282 500,00 brutto

W 2023 roku wypłacono łącznie kwotę 33 899,40 zł brutto dla beneficjentów końcowych

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI: 14 499 858 ,45 zł

INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Rekreacja i integracja w Ostrowicach

Wykonawca: BUDRO PPBD A. Kaczyński z Drawska Pom.

Koszt: 12 591,71

Zakres: Roboty zakończono 03.10.2023 r., w ramach zadania wykonano:

- rozbiórka schodów amfiteatru z płyt betonowych oraz chodnika betonowego przed amfiteatrem wraz z wywiezieniem gruzu,*
- wykonaniu betonowych obrzeży chodnika przed amfiteatrem na ławie betonowej,*
- wykonanie, w miejscu rozebranego chodnika betonowego, nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej.*

Zakup lamp solarnych

Wykonawca: Centrum Biznesu Poznań

Koszt: 9 600,00

Zakres: W ramach zadania wykonano lampę solarną w miejscowości Mielenko Drawskie

Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki

Wykonawca: Robert Żwirko

Koszt: 10 000,00

Zakres: W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

Budowa placu zabaw w Jeleninie dz.48/9

Wykonawca: ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul. BoWid 9e, 75-209 Koszalin

Koszt: 6 000,00

Zakres: W ramach zadania zamontowano następujące elementy placu zabaw: karuzelę, bujak panda, bujak kogut, huśtawkę wagową, metalowe urządzenie zabawowe, tor sprawnościowy, sześciobok sprawnościowy, huśtawkę + bocianie gniazdo oraz linarium w kształcie piramidy.

Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz.nr 233/2

Wykonawca: ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul. BoWid 9e, 75-209 Koszalin

Całkowity koszt: 15 000,00

Zakres: W ramach zadania zamontowano następujące elementy placu zabaw: huśtawkę podwójną + bocianie gniazdo, sprężynowiec żaba, sprężynowiec pies.

Budowa placu zabaw dz.nr 341 w Rydzewie

Wykonawca: ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul. BoWid 9e, 75-209 Koszalin

Koszt: 10 000,00

Zakres: W ramach zadania zamontowano następujące elementy placu zabaw: karuzelę, bujak samochodzik, bujak lis, huśtawkę wagową, linarium, sześciobok sprawnościowy, zestaw sprawnościowy, huśtawkę podwójną + buczanie gniazdo, zestaw zabawowy.

Wyposażenie świetlic wiejskich w agregaty

Wykonawca: PHU Olwro Bartosz Kudliński, os. Borek 10F, 64-510 Wronki

Całkowity koszt: 27 747,00 zł.

Zakres: W ramach zadania wyposażono w agregaty świetlice wiejskie w m. Dalewo, Łabędzie, Nętno, Jankowo, Przytoń, Zarańsko

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 90 938,71 zł

REMONTY, ZAKUPY USŁUG I MATERIAŁÓW:

Remont odwodnienia świetlicy w Zarańsku

Wykonawca: PAT-BUD Grzegorz Patycki, ul. Młyńska 12, 78-540 Kalisz Pomorski

Całkowity koszt: 20 000,00 zł.

Zakres: Wykonano podłączenia odwodnienia dachu do studni deszczowej, drenaż odwodnieniowy przy budynku świetlicy, naprawę i osuszenie fragmentu fundamentu, wysunięto okapy dachu oraz napawiono opierzenia.

Zakup materiałów i wyposażenia (drogi publiczne gminne)

Całkowity koszt: 109 748,55

Zakres: W ramach zadania zakupiono kruszywo kamienne do remontu dróg gruntowych, masę mineralno-asfaltową "na zimno" do remontu nawierzchni bitumicznych dróg oraz słupki i tarcze znaków drogowych.

Zakup usług remontowych (drogi publiczne gminne)

Całkowity koszt: 29 583,20

Zakres: Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. W ramach zadania wykonywane są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg.

Zakup usług pozostałych (drogi publiczne gminne)

Całkowity koszt: 358 968,83

Zakres: W ramach zadania realizowano usługi transportowo-sprzętowe, związane z remontem dróg gruntowych należących do gminy, wykonano oznakowanie poziome ulic w mieście. Dokonano okresowych przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych.

Konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych (gospodarka ściekowa i ochrona wód)

Całkowity koszt: 74 899,68

Wykonawca: EKOS Poznań Sp.z o.o, ul. Krańcowa 12 61-022 Poznań termin wykonania 13.10.2022.

Zakres: Wykonano oczyszczenie 13 piaskowników i separatorów wód opadowych

Zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie ulic, placów i dróg)

Całkowity koszt: 9 858,50

Zakres: Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

Zakup usług remontowych (oświetlenie ulic, placów i dróg)

Całkowity koszt: 869 876,23

Zakres: Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

Zakup usług pozostałych(oświetlenie ulic, placów i dróg)

Całkowity koszt: 24 946,02

Zakres: Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

RAZEM KOSZTY REMONTÓW, ZAKUPÓW USŁUG I MATERIAŁÓW: 1 497 881,01 zł

DOKUMENTACJE TECHNICZNE:

Przebudowa ulicy Cmentarnej - etap II

Wykonawca: Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz ze Szczecina

Całkowity koszt: 20 000,00

Zakres: W zakres zadania wchodzi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Urządzenie drogi dojazdowej do ul. Sobieskiego na działkach 43/1 i 43/3 obr. 17

Wykonawca: Anna Rejman z Drawska Pomorskiego

Całkowity koszt: 7 049,00

Zakres: Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysową dla realizacji zadania.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki

Wykonawca: Robert Żwirko

Całkowity koszt: 23 700,00 zł

Zakres: w ramach zadania wykonano dokumentację projektową,

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Mielenko Drawskie

Wykonawca: Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Zawifa, pl. Konstytucji 12, 78-500 Drawsko Pomorskie

Całkowity koszt: 32 000,00

Zakres: Przygotowanie dokumentacji technicznej

Rowerowy plac zabaw - Pumptrack w Drawsku Pomorskim

Wykonawca: BT Project sp z o.o., ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznań

Całkowity koszt: 19 050,00

Zakres: Przygotowanie dokumentacji technicznej

RAZEM KOSZTY DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH: 101 799,00 zł
--