

ZAŁĄCZNIK NR 4 do rozliczenia grantu

....., dn. .... r.  
Miejscowość

## PROTOKÓŁ Z PRÓBY URUCHOMIENIA INSTALACJI C.O., C.W.U<sup>1</sup> (PRÓBA NA GORĄCO)

Data wykonania próby: ..... r.

### 1. Informacje dotyczące inwestora:

nazwisko i imię właściciela: .....

adres: .....

### 2. Informacje dotyczące firmy instalacyjnej:

nazwa firmy : .....

adres, telefon: .....

### 3. Informacje dotyczące wykonanej próby:

Próbę szczelności instalacji przeprowadzono przy najwyższych parametrach roboczych pieca, tj. ciśnieniu ..... [bar] i temperaturze ..... [°C].

Po dokonaniu oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz kontroli zdolność wydłużania kompensatorów, stwierdzono, że:

- ✓ Instalacja nie wykazuje/wykazuje<sup>1</sup> przecieków ani roszenia wody,
- ✓ Po ochłodzeniu instalacji nie stwierdzono/stwierdzono stałych odkształceń i uszkodzeń,
- ✓ W czasie obserwacji ubytki wody w instalacji nie przekroczyły 0,1 % jej pojemności.

Wobec powyższego:

- ✓ Próbę na szczelność instalacji uznaje się za pozytywną/negatywną<sup>1</sup>.
- ✓ Wykonanie instalacji c.o., c.w.u.<sup>1</sup> w budynku uznaje się za prawidłowe/nieprawidłowe<sup>1</sup> i zgodne/niezgodne z projektem budowlanym<sup>1</sup> i obowiązującymi przepisami,

.....  
Inwestor

.....  
Firma instalacyjna

<sup>1</sup>-niepotrzebne skreślić