

ZAŁĄCZNIK NR 4 do rozliczenia grantu

.....,dn. r.
Miejscowość

PROTOKÓŁ Z PRÓBY URUCHOMIENIA INSTALACJI C.O., C.W.U¹ (PRÓBA NA GORĄCO)

Data wykonania próby: r.

1. Informacje dotyczące inwestora:

nazwisko i imię właściciela:

adres:

2. Informacje dotyczące firmy instalacyjnej:

nazwa firmy :

adres, telefon:

3. Informacje dotyczące wykonanej próby:

Próbę szczelności instalacji przeprowadzono przy najwyższych parametrach roboczych pieca, tj. ciśnieniu [bar] i temperaturze [°C].

Po dokonaniu oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz kontroli zdolność wydłużania kompensatorów, stwierdzono, że:

- ✓ Instalacja nie wykazuje/wykazuje¹ przecieków ani roszczenia wody,
- ✓ Po ochłodzeniu instalacji nie stwierdzono/stwierdzono stałych odkształceń i uszkodzeń,
- ✓ W czasie obserwacji ubytki wody w instalacji nie przekroczyły 0,1 % jej pojemności.

Wobec powyższego:

- ✓ Próbę na szczelność instalacji uznaje się za pozytywną/negatywną¹.
- ✓ Wykonanie instalacji c.o., c.w.u.¹ w budynku uznaje się za prawidłowe/nieprawidłowe¹ i zgodne/niezgodne z projektem budowlanym¹ i obowiązującymi przepisami,

.....
Inwestor

.....
Firma instalacyjna

¹-niepotrzebne skreślić